

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1036/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Δεκεμβρίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7078/12-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)Γεώργιος Χριστοδουλίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Ζιμπίδης μέλος, 4) Ιωάννης Νικολαΐδης μέλος, 5) Γεωργία Μαραγκού μέλος, 6) Ζουμπουλιά Κουκουβέλα μέλος, 7)Δημήτριος Πέτροβιτς μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχαήλ μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1036: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το από 4-12-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την αριθ. 3393/Α/23-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., εντάχθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ», στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».

2. Με την αρ. 80289/Ξ-ΔΤΕ- 3421/13-12-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν η τεχνική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.900.000 €.

3. Με την υπ' αρ. 33/30-01-2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ , εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας.

4. Με τις 182/26-03-2012 και 207/9-04-2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατέθηκε η κατασκευή στην εργοληπτική επιχείρηση Αλέξανδρος Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,06%.

5. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 15-06-2012 για το ποσό των 1.255.483,07Ευρώ, ήτοι 1.020.717,94 Ευρώ για Εργασίες και 234.765,13 Ευρώ για Φ.Π.Α.

6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου , όπως ορίζεται στο αρθρο12 της Ε.Σ.Υ. είναι 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι περαίωση έως την 07- 12 - 2013.

7. Με την από 23-11-2013 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία Αλέξανδρος Α.Ε αιτείται την χορήγηση παράτασης μέχρι 15-06-2014.

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Με την από 23-11-2013 αίτηση του , ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 190 ημέρες (με αναθεώρηση) , σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για τους κάτωθι λόγους:

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκαν 115 ημέρες ακατάλληλες για την πραγματοποίηση εργασιών (συχνές βροχοπτώσεις όπως έχουν καταχωρηθεί και στο ημερολόγιο έργου).

2. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή που εκτελείται το έργο, δεν είναι κατάλληλες για την ολοκλήρωση των ασφαλικών στρώσεων.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι η κατασκευή της γέφυρας, για την οποία απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν εργασίες εντός της κοίτης του χειμάρρου και επομένως μπορούσαν να εκτελεστούν μόνο κατά την περίοδο Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου όπου η στάθμη των υδάτων είναι η μικρότερη του έτους.

Σήμερα η κατασκευή της γέφυρας έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται οι εργασίες των ασφαλικών στρώσεων της γέφυρας και της σύνδεσής της με το δρόμο, με την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις) καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) ,μέχρι 15-06-2014 , σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», μόνο για τις ασφαλικές εργασίες και την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» (με αναθεώρηση) ,μόνο για τις ασφαλικές εργασίες και την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέχρι 15-06-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1036/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**