

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 111/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιρίου Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.966/15-2-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

**ΑΠΟΦΑΣΗ 111:** Εισηγούμενη το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-386/22-1-2013 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 491/19-07-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 29/05/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισηγήσης, στην Ε.Ε. «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6343/12-09-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 41.300,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 10-12-2012.
4. Την με αριθμ. Η-9205/04-12-2012 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο (επισκευή της στέγης και των όψεων του κτιρίου) σε συνδυασμό με την επικράτηση άσχημων καιρικών συνθηκών (κυρίως βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών) που δεν επιτρέπουν την συνέχιση των εργασιών.
6. Την υπ' αριθμ. 7/17-1-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της χορήγησης τρίμηνης παράτασης περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως 09-03-2013, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», αναδόχου ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 41.300,00 € με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης περαίωσης εργασιών, δηλαδή έως 09-03-2013, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», αναδόχου ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 41.300,00 € με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 111/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**