

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 277/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση πρανούς της Ε.Ο. 69 Θάσου στην πρώτη διασταύρωση Μαριών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Απριλίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2080/11-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 277:** Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αρ. 02/1629/1-4-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 02/6292/οικ/14-11-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη και η απ'ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος στον Αλέξανδρο Τσιμπίδη.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 04-12-2012. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 02-04-2013.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών.

Αιτιολόγηση Παράτασης

Ο Ανάδοχος ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για να μπορέσει να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αφ' ενός και αφ' ετέρου η μη έκδοση μέχρι σήμερα της σχετικής απόφασης ανάληψης δαπάνης.

Η Υπηρεσία ζήτησε εκ νέου με το υπ' αρ.02/839/οικ/20-02-2013 έγγραφό μας την ανάληψη δαπάνης για το 2013 η οποία μέχρι σήμερα δεν εξεδόθει.

Ο ανάδοχος με την αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2013. Η υπηρεσία μας προτείνει παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 30-06-2013, η οποία θεωρείται εύλογη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση πρανούς της Ε.Ο. 69 Θάσου στην πρώτη διασταύρωση Μαριών» μέχρι τις 30-06-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση πρανούς της Ε.Ο. 69 Θάσου στην πρώτη διασταύρωση Μαριών» μέχρι τις 30-06-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 277 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**