

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 510/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΣΣΕΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3705/28-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 510: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 72554/Ξ ΔΤΕ 3060/27-6-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έτους 2012, (Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ΚΑΠ Επενδύσεις) με προϋπολογισμό 70.000€.
2. Με την αριθ. 76967 /Ξ-ΔΤΕ-3269 / 2- 12-2011 απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α
3. Με την αριθμ. 266 / 8 – 5 – 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διακήρυξη, ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
4. Με την αριθμ. 440 /25-5-2012, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 24 – 4 - 2012, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στον Ζάρρα Συμεών ΕΔΕ , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
5. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 6 /11/ 2012 για ποσό 35.000,00 € με Φ.Π.Α.(23%), ήτοι 28.455,28€ για εργασίες και 6.544,72 € για Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 6–5–2012.
7. Με την αριθ. 38447/ Ξ-ΔΤΕ / 1548 /2 – 5- 2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/6/2013.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 21–6–2013 αίτησή του ο ανάδοχος Ζάρρας Δ. Συμεών ΕΔΕ αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΣΣΕΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)», μέχρι τις 24 – 7 – 2013, επικαλούμενος ότι :

Για να κατασκευασθεί ο κυβωτοειδής οχετός στον οικισμό της Αλκυώνης ,που είχε προβλεφθεί στην μελέτη και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην περαίωση του έργου, έπρεπε να γίνει εμπρόθεσμη μετατόπιση στου σύλλου της Δ.ΕΔ.Η.Ε. (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, πρώην ΔΕΗ) αφού ο ίδιος είχε τακτοποιήσει έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Δ.ΕΔ.Η.Ε.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου Ζάρρας Συμεών ΕΔΕ εκπλήρωσε τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Δ.ΕΔ.Η.Ε. Α.Ε. (πρώην ΔΕΗ) έγκαιρα στις 29 Μαΐου 2013 αλλά υπήρξε καθυστέρηση στην

μεταφορά του στύλου του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Δ.Η.Ε. Α.Ε., αφού οι εργασίες μετατόπισης του στύλου ολοκληρώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2013 με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τις 30/6/2013 για την περαίωση του έργου. Για τον παραπάνω λόγο

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)» αναδόχου Ζάρρα Συμεών ΕΔΕ , μέχρι τις 24 – 7 – 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)» αναδόχου Ζάρρα Συμεών ΕΔΕ , μέχρι τις 24 - 7 - 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 510/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**