

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 26 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 535/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3951/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 535:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4675/27-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 1027/13-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 20/11/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2300/01-04-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 25.804,44 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 30-06-2013.
4. Την με αριθμ. Η-4675/19-06-2013 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο σε συνδυασμό με την επικράτηση εντόνων βροχοπτώσεων κατά τα τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου όπου εμπόδισαν τις εργασίες σχεδόν για όλο το χρονικό διάστημα αυτών των ημερών.
6. Τη χρήση του έργου που είχε καθυστερήσεις λόγω των προγραμματισμένων επισκέψεων τουριστών και επιστημόνων για την παρατήρηση των αρπακτικών του Δάσους της Δαδιάς, όπου ο ανάδοχος αναγκάστηκε επανειλημμένως να διακόψει τις εργασίες για αρκετές ώρες ή ακόμα και να μην προσέλθει καθόλου, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-07-2013, του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ», αναδόχου ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 25.804,44 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ», αναδόχου ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 25.804,44 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση, μέχρι 31-07-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 535/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**