

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 536/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ (Κ4-3) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΡΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3951/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 536: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4496/21-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 047/6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με προϋπολογισμό: 174.000,00€, ημερομηνία δημοπράτησης : 13-11-2012 και ημερομηνία συμβατικής περαίωσης: 26/06/2012

Ο ανάδοχος με την από 12-06-2013 αίτησή του ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 60 ημέρες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Έγκριση χορήγησης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ζητείται διότι:

1. Λόγω των καιρικών συνθηκών και των συνεχών βροχοπτώσεων κατά την χειμερινή περίοδο καθώς και την περίοδο της άνοιξης, η στάθμη του νερού στην κοίτη του ρέματος ήταν υψηλή με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών .

2. Για την επίλυση προβλημάτων και που προέκυψαν από προμετρικά λάθη της μελέτης. Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την επίλυση τους με σκοπό την πιο άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου . Βάσει των ισχυουσών διατάξεων Ν. 1418/84, Π.Δ 609/85, Ν. 2229/94, Εγκ.37/95, Ν. 2338/95, Εγκ. 2/96, Ν. 2372/96, Π.Δ 402/96, Π.Δ 210/96, Π.Δ 23 Ν.3263/05, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, για 90 ημέρες, δηλαδή έως τις 24-09-2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ (Κ4-3) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΡΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ, μέχρι 24-9-2013.

Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ψηφίζοντας Κατά διότι δεν το έφερε εγκαίρως η υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 536/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

