

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 538/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση πρώτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3951/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 538 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ.Η-4295/26-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 1009/07-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 13/11/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισηγήσης, στην Ε.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2144/29-03-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 47.999,82 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 30-06-2013.
4. Την με αριθμ. Η-4295/07-06-2013 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο σε συνδυασμό με την επικράτηση έως και πρότινος άσχημων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις όλο το μήνα Απρίλιο, και στις αρχές του μήνα Ιουνίου) καθώς και στην συνέχεια αναμένονται αυξημένες θερμοκρασίες κυρίως κατά το μήνα Ιούλιο, δεν επέτρεψαν και δεν θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη εκτέλεσή τους , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της πρώτης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-09-2013, του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε », συνολικής δαπάνης 47.999,82 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε », συνολικής δαπάνης 47.999,82 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 538/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**