

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 637/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου (θέση Βρυσικά)» υποέργο: «Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου (Θέση Βρυσικά)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4809/16-8-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2), **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4)**Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5)**Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-6422 /8-8-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 169/15-06-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 276/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 2.011.505,91€, δηλαδή έκπτωση 39,04 %.
4. Την από 10-08-2010 σύμβαση ύψους 2.011.505,91 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 10/10/2012.
5. Την χορηγηθείσα παράταση έως 28-02-2013, με Αριθμ. Απόφασης 538/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 28/02/2013.
6. Την χορηγηθείσα παράταση έως 30-08-2013, με Αριθμ. Απόφασης 160/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 30/08/2013.
7. Την από 30/07/2013 αίτηση του Αναδόχου, με την προέγκριση με αριθμ. Πρωτ.5505/07-08-2013 σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 30-10-2013 είναι η ανάγκη και αδυναμία εξεύρεσης υλικών λατομείου, για την διάστρωση υλικού οδοστρωσίας και υλικού πλήρωσης φαντών (συρματοκιβωτίων).

Και συγκεκριμένα η προσμονή του αναδόχου, για τις εξαγγελίες των αρμοδίων φορέων περί επαναλειτουργίας των λατομείων Κουφόβουνου, που βρίσκονται σε απόσταση μόλις 12 χλμ. από τη θέση του έργου (που ήταν σε λειτουργία κατά την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την εκκίνηση υλοποίησης της γέφυρας του έργου), προκειμένου να προμηθευτεί υλικά οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης καθώς και υλικά πλήρωσης φαντών (συρματοκιβωτίων), δεν πραγματοποιήθηκε.

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου όπως αναφέρει και ο ίδιος στην αίτηση του, έλαβε υπόψη τη λήψη υλικών από τα λατομεία Κουφόβουνου, δηλαδή σε απόσταση 12χλμ. αντί 107χλμ. που βρίσκονται τα αμέσως ποιο κοντινά λατομεία της Μάκρης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Λόγω της παραπάνω δυσκολίας και μέχρι την επίλυση του θέματος της εξεύρεσης των παραπάνω υλικών και τακτοποίησής του, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 2.077.888,04 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-10-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ, και 2 λευκά)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 2.077.888,04 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-10-2013

Μειοψήφησε το μέλος Ζουμπουλιά Κουκουβέλα ψηφίζοντας Λευκό γιατί θεωρεί ότι αυτή την εποχή που δεν έχει πλημμύρες μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί το έργο και το μέλος Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Λευκό , γιατί δεν συμφωνεί με την τρίτη παράταση που δίδεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 637/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**