

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 22/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΚΕΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις **8 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας , συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 38/3-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7), **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.:1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος ,3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/ΔΥ/17-12-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/4439/24-10-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκαν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ έτους 2011 με την υπ'αριθμ. 234/5-9-2011 Απόφαση (πρακτικό 22/2011) του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Με την υπ'αριθμ. 607/12-12-2011 (Πρακτικό 41/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας.

Με την υπ'αριθμ. 163/15-03-2012 Απόφαση με πρακτικό 08/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ, ως ανάδοχος του έργου με μέση εκπτώση 42,12%

Με την υπ'αριθμ. 427/27-06-2012 Απόφαση με πρακτικό 22/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης

Η υπ'αριθμ. πρωτ. 02/4028/31-07-2012 Σύμβαση που υπογράφηκε στις 31-07-2012 για το ποσό των 202.585,83 € με Φ.Π.Α. από το εκπρόσωπο της ανάδοχου εργοληπτικής εταιρείας Ιωάννης Δερμεντζόγλου.

Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 02/5159/27-09-2012 Απόφαση εγκρίθηκε η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ».

Με την από 06-02-2013 στην ΔΟΥ Καβάλας έγινε αλλαγή επωνυμίας της κατασκευαστικής κοινοπραξίας από «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ» σε «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Δερμεντζόγλου ΑΕ» λόγω συγχώνευσης της Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ στην Δερμεντζόγλου ΑΕ.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 31-07-2013, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την 609/2013 Απόφαση, του υπ'αριθμ. 30/2013 Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 150 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31-12-2013.

Με την παρούσα Εισήγηση, το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά 90 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31-03-2014, που είναι απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί ο κλάδος Ρ6 του αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 430m σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Το εν λόγω τμήμα ενώ συμπεριλαμβάνονταν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, διότι λόγω προμετρητικών σφαλμάτων δεν είχε προϋπολογιστεί στη μελέτη.

Κατόπιν όμως επανειλημμένων οχλήσεων των ανθρώπων της περιοχής για άρδευση επιπλέον έκτασης, όπου δεν είναι εφικτή η φυσική ροή και δεδομένου ότι έχει ήδη τοποθετηθεί το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στη γεώτρηση και υπέργεια το πρόσθετο αντλητικό για την κάλυψη, μανομετρικά, της περιοχής, είναι εφικτή η παροχή στον κλάδο Ρ6.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του κλάδου Ρ6 είναι τρεις μήνες μαζί με την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο και να δοθεί σε λειτουργία, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με αναθεώρηση, κατά 90 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-03-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με αναθεώρηση, κατά 90 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-03-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 22/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ