

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 271/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΔΙΑΣ».

Στην Δράμα σήμερα στις **3 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1631/28-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπτίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας**.

**Απόντες** ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, και 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 271:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 26-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' β, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 303/25-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 28/03/2013 και συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε την 2/04/2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Κ/Ξ «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ.»,
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-5347/08-07-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 173.996,56€ Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 07-11-2013.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-9050/01-11-2013 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης χορήγησης παράτασης ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 31-12-2013.
5. Την υπ' αριθμ. 18/08-01-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης χορήγησης παράτασης ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 31-03-2014.
6. Την με αριθμ. Η-2229/ 20-03-2014 αίτηση του αναδόχου.
7. Το γεγονός, ότι λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και κλοπές προκλήθηκαν βλάβες των οποίων η αποκατάσταση είναι απολύτως απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, κατέστησε αναγκαία την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών μέσω υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης.
8. Το γεγονός ότι λόγω χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, από την οποία προκύπτουν μάλιστα και νέες εργασίες, απαιτείται επιπλέον χρόνος και για την έγκριση και για την εκτέλεσή τους.
9. Το γεγονός ότι απαιτείται και η εγκριτική Πράξη της Επιτροπής της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Ροδόπης για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2014, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΔΙΑΣ», της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ.», συνολικής δαπάνης 173.996,56€ με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 7 υπέρ, 1 κατά )

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών έως 30-06-2014, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΔΙΑΣ», της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ.», συνολικής δαπάνης 173.996,56€ με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας ότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο που γίνονται τα δημόσια έργα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 271/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**