

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 479/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3653/20-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 479: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4504/16-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 953/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 05/11/2013, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης στον Ε.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-11306/30-12-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 147.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 27-07-2013.
4. Την με αριθμ. Η-4504/12-06-2014 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός, ότι λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και συνεχείς βροχές είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της σύνδεσης των πλωτών.
6. Το αίτημα του ΤΟΕΒ Φερών για τοποθέτηση μόνο του παλαιού πλωτού και την ανάγκη αποσυναρμολόγησής του μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου, γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε ενδεχόμενη ανάγκη παρά την κατασκευή και ολοκλήρωση της μόνιμης λύσης.
7. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση του παλαιού πλωτού που είναι περίπου ένας (1) μήνας.
8. Τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 27-12-2014, του έργου «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014», του αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής δαπάνης 147.000,00 € με Φ.Π.Α με

αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 27-12-2014, του έργου «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014», του αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής δαπάνης 147.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχαήλ ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι υπάρχει ένας ανάδοχος εδώ και είκοσι χρόνια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 479/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**