

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 612/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)» αναδόχου εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Στην Καβάλα σήμερα στις **31 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικολάου Μάρτη του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ισόγειο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καβάλα (Διοικητήριο), συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4481/25-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 100515/Ξ-ΔΤΕ-4091/21-7-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ισχύει ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ03180007 μετά την αριθ. 1011/13-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)» συνολικής δαπάνης 1.000.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 4871/Ξ-ΔΤΕ-157/16-01-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με ποσό προϋπολογισμού 950.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Με την αριθ. 401/30-05-2013 (Πρακτικό αριθ. 19/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 26-04-2013, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στην εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., με μέση έκπτωση 38,25 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 1^η Αυγούστου 2013, για το ποσό των 617.333,67 € (με Φ.Π.Α.), ήτοι 501.897,29 € για εργασίες και 115.436,38 € για το Φ.Π.Α.
6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 31-07-2014.
7. Με την από 27-06-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου αναφέροντας τους εξής λόγους:

α) Στο τμήμα από Χ.Θ. 0+740 έως Χ.Θ. 0+850, προβλεπόταν από την μελέτη η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης σε βάθος 1,00 μ. από το φυσικό έδαφος. Στην παραπάνω περιοχή σε βάθος περίπου 0,50 μ. βρέθηκε σωλήνας ύδρευσης, ο οποίος έπρεπε να απομακρυνθεί, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες. Η απομάκρυνση του σωλήνα πραγματοποιήθηκε από την ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων, στις 21-01-2014 –πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης-, παρόλο που είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξή του και την απαίτηση απομάκρυνσής του από την έναρξη του έργου.

β) Στα πρώτα 120 μ. καθώς και στα τελευταία 300 μ. του έργου, όπου η νέα χάραξη ταυτίζεται με τον υφιστάμενη οδό, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών λόγω ύπαρξης καλωδίων ΟΤΕ, τα οποία έπρεπε να μετατοπιστούν. Η μετατόπιση των καλωδίων ολοκληρώθηκε την 4^η Ιουνίου 2014, δηλαδή 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά 3,5 μήνες, δηλαδή έως τις 15-11-2014.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής:

1) Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη στο τμήμα από Χ.Θ. 0+740 έως Χ.Θ. 0+850, προβλεπόταν η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης σε βάθος 1,00 μ. από το φυσικό έδαφος. Στην εν λόγω περιοχή βρέθηκε σωλήνας ύδρευσης σε βάθος περί τα 0,50 μ., γεγονός που επιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία μετά από επίσκεψη στο έργο, και αναγράφεται και στο ημερολόγιο εργασιών αυτού. Οι εργασίες για την απομάκρυνση του σωλήνα και την τοποθέτηση του σε προσωρινή θέση, εκτός του εύρους εργασιών του έργου, ολοκληρώθηκαν την 21^η Ιανουαρίου 2014.

2) Στα σημεία όπου η νέα χάραξη ταυτίζεται με τον υφιστάμενη οδό σε μήκος 420 μ. και επί του καταστρώματος της υφιστάμενης οδού, υπήρχε μικροτάφρος οπτικής ίνας του ΟΤΕ, καθώς επίσης, στον πόδα του πρανούς της υφιστάμενης οδού, υπήρχε συμμετρικό καλώδιο του ΟΤΕ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία μετά από επίσκεψη στο έργο, και αναγράφεται στο ημερολόγιο εργασιών αυτού. Τα προαναφερθέντα δίκτυα έπρεπε να μετατοπιστούν προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής της οδού. Μετά από προφορικές συνηνοήσεις και γραπτή επικοινωνία με τον ΟΤΕ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2012, πριν από την έναρξη του έργου στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», οι εργασίες μετατόπισης των δικτύων ολοκληρώθηκαν την 4^η Ιουνίου 2014, όπως αναφέρεται και στο αριθ. πρωτ. 5/10327/05-06-2014 έγγραφο του ΟΤΕ.

Με το αριθ. πρωτ. 4091/10-07-2014 έγγραφο της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-11-2014.

Επίσης, με το πρακτικό Νο 5/11-07-2014 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Π.Ε. Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15-11-2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (107) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 15-11-2014, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)» αναδόχου εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (107) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 15-11-2014, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ

[]

ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)», αναδόχου εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 612/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**