

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 37/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 699/2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πνευματικού –πολιτιστικού κέντρου Πανηπειρωτικής Ένωσης Νομού Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Σεπτεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5182/12-9-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, 2) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 3) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Παυλίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 699:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ' αριθμ. 5740/20-8-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σχετικά με την αριθ. πρωτ. 5716/20-08-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του υποέργου : «Αποπεράτωση κτιρίου πνευματικού-πολιτιστικού κέντρου Πανηπειρωτικής Ένωσης νομού Δράμας»

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης   | : ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα<br>«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»<br>κωδικό έργου MIS 2013ΕΠ03180011/423768 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης   | : 390.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. & αναθεώρηση)   |
| 3. Δημοπρασία   | : 16-04-2013   |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασία   | : Πρακτικό 15 <sup>ο</sup> , Αρ. Απόφ.338/08-05-2013 της<br>Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.     |
| 5. Ανάδοχος   | : Βουγιουκλής Γ. Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε.   |
| 6. Έκπτωση  | : 50,05%   |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό   | : 4022/04- 07-2013   |
| 8. Ποσόν σύμβασης   | : 194.791,89 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  |
| 9. Συμβατική προθεσμία  | : 15 μήνες δηλαδή μέχρι 04-10-2014   |
| 10. Αιτούμενη 1 <sup>η</sup> Παράταση                                   | : 3 μήνες » » 04-01-2015   |
| 11. Σύμφωνη γνώμη από Ενδιάμεση Διαχειριστική με αρ.πρωτ 5325/20-8-2014 |  |

**Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Ο λόγος που αναφέρεται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ευσταθεί. Διότι στην πορεία κατασκευής του έργου μετά την εφαρμογή στον τόπο του έργου των ορίων του οικοπέδου διαπιστώθηκε ότι το περιβάλλον πεζοδρόμιο έπρεπε να ανακατασκευασθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επειδή η ανακατασκευή του πεζοδρομίου από το Δήμο πρέπει να προηγηθεί των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου καθυστέρησε η ολοκλήρωση του έργου . Αιτούμαστε παράταση 3 μηνών, δηλαδή μέχρι 04-01-2015, για να γίνουν οι εργασίες του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου και να ολοκληρωθεί το έργο.

**Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 131.383,94 ευρώ με Φ.Π.Α. (4η Πιστοποίηση).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 63.407,95 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πνευματικού – πολιτιστικού κέντρου Πανηπειρωτικής Ένωσης Νομού Δράμας», έως τις 4-1-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πνευματικού – πολιτιστικού κέντρου Πανηπειρωτικής Ένωσης Νομού Δράμας», έως τις 4-1-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 699/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**