

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 784/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από τέλος οικισμού Παλιού έως είσοδο Ν. Ηρακλείτσας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5684/10-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινatzίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 784: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5386/10-10-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 30-09-2014 υποβληθείσα αίτηση της αναδόχου «Χατζηπαντελή Βασιλείας» σχετικά με τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την υπ' αριθμ. 02/1782/08-04-2013 απόφαση.

Με το αριθμ. 14/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 311/2013) εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης του έργου και η συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17-09-2013 και μειοδότης ανεδείχθη η Χατζηπαντελή Βασιλεία που προσέφερε μέση έκπτωση 47% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με το αριθμ. 41/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 816/2013) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης του έργου του θέματος στον παραπάνω ανάδοχο.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 29-05-2014 για το ποσό των 43.089,43 € πλέον Φ.Π.Α 23% 9.910,57 € ήτοι συνολικά 53.000,00 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 27-08-2014, ήτοι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 02/4530/26-08-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 30-09-2014.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε, σε όλο το μήκος των εκσκαφών για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων, η ύπαρξη αγωγού ύδρευσης σε βάθος μόλις 20 εκατοστών, καθώς και αγωγών όμβριων, αποχέτευσης και δίκτυο οπτικής ίνας του Ο.Τ.Ε. με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στο ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της απαιτούμενης προσοχής προς αποφυγή ζημιών. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά με αίτηση του, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 20-11-2014.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν, και εκτιμώντας ότι οι καθυστερήσεις λόγω των παραπάνω απρόβλεπτων περιστάσεων ανέρχονται σε 50 ημέρες περίπου,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από τέλος οικισμού Παλιού έως είσοδο Ν. Ηρακλείτσας», μέχρι τις 20-11-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από τέλος οικισμού Παλιού έως είσοδο Ν. Ηρακλείτσας», μέχρι τις 20-11-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 784/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**