

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 806/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση 5^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2012».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5860/17-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 3) **Γάκης Χρήστος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους και 2) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806: Εισηγούμενος το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαρράς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-8049/29-9-2014 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 1007/11-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 26/11/2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1333/19-02-2014 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 81.539,95 € (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 21-05-2014.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ αριθ.371/8-5-2014 Μέχρι τις 29-06-2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ: 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ αριθ.508/3-7-2014 Μέχρι τις 31-07-2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ :3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 609/31-07-2014 Μέχρι τις 31-08-2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ :4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Η- 6571 /27-8-2014 Μέχρι τις 30-09-2014

ΑΙΤΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :Με την αριθ. Η-7383/24-9-2014 Αίτηση αναδόχου μέχρι 30-11-2014

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ -1^{ης} Σ.Σ. Σύμβασης στις 25-9-2014 συνολικής δαπάνης 99.964,48 € η οποία δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της πέμπτης (5) παράτασης περαίωσης εργασιών, έως 30-11-2014 κατά (60) ημέρες, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2012», συνολικής δαπάνης 99.964,48 € με Φ.Π.Α και Αναθεώρηση, λόγω της αναμονής της απόφασης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και -1^{ης} Σ.Σ. και την Υπογραφή 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 18.424,53 €.

Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πέμπτη (5) παράταση περαίωσης εργασιών, έως 30-11-2014 κατά (60) ημέρες, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2012», συνολικής δαπάνης 99.964,48 € με Φ.Π.Α και Αναθεώρηση, λόγω της αναμονής της απόφασης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και -1^{ης} Σ.Σ. και την Υπογραφή 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 18.424,53 €.

Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 806/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**