

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 97/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: (Κατασκευή φράγματος Ιασίου).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Φεβρουαρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.477/31-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνης Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 97:** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Υ./29-01-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται το γεγονός ότι η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 21-10-2013, ενώ ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. που περιλάμβανε τις εργασίες της Σύμβασης αυτής υπογράφηκε στις 17-4-2012. Στο χρονικό αυτό διάστημα των 16 μηνών που μεσολάβησε και κατά το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέταζε τη νομιμότητα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν μπόρεσε να προβεί σε καμία εργασία που να περιέχεται στην εν λόγω Σύμβαση με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης των υπάρχουσών προθεσμιών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ.δ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης, αποστείλαμε στον Δικαιούχο του έργου (Δ/ση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) το αίτημα του Αναδόχου ζητώντας τη σχετική Προέγκριση. Όμως, μόλις στις 28-1-2014, η ανωτέρω Δ/ση μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί η Απόφαση του ανωτέρω (β) σχετικού, με την οποία ορίζεται σαν ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου η 31-12-2015, και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Απόφασης Προέγκρισης.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» έως τις 31-12-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» έως τις 31-12-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 97/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**