

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 126/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: « Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Φεβρουαρίου 2015** ημέρα **Παρασκευή 12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.772/20-2-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.25716/Ξ-ΔΤΕ- 558//17-2-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας που ανέφερε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Τον Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αρ. 117.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης

ΣΑ: 2013ΕΠ03180000 μετά την αριθ. 610/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 2.800.000,00€ στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».

9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 96136/Ξ-ΔΤΕ-54267/30-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με ποσό προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α.
10. Με την αριθ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 23-04-2013.
11. Με την 20/11/20-09-2013 (Πρακτικό αριθ. 11/20-09-2013) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν. 2218/94) με την οποία έγινε δεκτή η με α.π. 45/02-08-2013 προσφυγή της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά της υπ' αρ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.- Θ.
12. Με την αριθ. 955/28-11-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου μετά την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και ανατέθηκε το έργο στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση 42,64% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27^η Φεβρουαρίου 2014, για το ποσό των 1.606.147,39 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 1.305.810,89€ για εργασίες και 300.336,50€ για το Φ.Π.Α.
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 27-02-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 25-11-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 185,0 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-08-2015.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

«Μετά τις 16-04-2014 και ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει οι τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης του φυσικού εδάφους, άρχισε μια δίμηνη περίοδος εαρινών βροχοπτώσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των υδάτων των χειμάρρων, με αποτέλεσμα την εκ νέου αδυναμία λήψης στοιχείων εδάφους εντός της κοίτης.

Τέλη Ιουνίου ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες πεδίου, στις 10-07-2014 υποβλήθηκαν στην υπηρεσία τα στοιχεία του φυσικού εδάφους και άμεσα ξεκίνησαν οι χωματοουργικές εργασίες.

Στις 02-09-2014 και στις 23-10-2014, δυνατές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των υδάτων, την καταστροφή των αναχωμάτων εκτροπής της κοίτης και την εισροή υδάτων στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα την πολυήμερη διακοπή του έργου, μέχρι την απομάκρυνση των υδάτων και την επαναδιαμόρφωση στην πρότερη κατάσταση του εργοταξίου ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των εργασιών.

Μικρότερης διάρκειας και έντασης βροχοπτώσεις επηρέασαν σε μικρότερο βαθμό τις εργασίες, προκαλώντας διακοπή εκτέλεσης εργασιών της τάξης μόνο της μίας ή δύο ημερών.

Μέχρι σήμερα συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες εντός κοίτης και παράλληλα έχουν διευθετηθεί μία σειρά θεμάτων που αφορά τις εκτός κοίτης εργασίες, (δίκτυο απορροής ομβρίων του οικισμού και της έναντι πλευράς, δίκτυο ακαθάρτων οικισμού, πεζοδρόμια κλπ), για τα οποία εκπονήθηκαν ήδη μελέτες εφαρμογής, καλύπτοντας τις όποιες ασάφειες της αρχικής μελέτης.

Εξαιτίας των προαναφερθέντων γεγονότων – κατά κύριο λόγο των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες έχουν άμεσες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο έργο – υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης

εργασιών, διότι ενώ οι μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις αποτρέπουν μόνο την εργασία προσωπικού και μηχανημάτων, η μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας, προκαλούν εισροή του χειμάρρου στο εργοτάξιο, αποδιοργάνωση του εργοταξιακού χώρου, αναμονή πτώσης των υδάτων και στη συνέχεια εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην πρότερη μορφή λειτουργίας του εργοταξίου, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα πολυήμερες καθυστερήσεις για την επανέναρξη.

Σε λίγες ημέρες ότι εισερχόμαστε στην χειμερινή περίοδο και είναι γεγονός πως καθημερινά οι καιρικές συνθήκες βαίνουν προς το χειρότερο, οι δε εργασίες πραγματοποιούνται οριακά υπό την απειλή ανόδου των υδάτων των χειμάρρων και ανά πάσα στιγμή μπορεί να διακοπούν».

Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η φύση και η θέση του έργου είναι ιδιαίτερες, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών (περίπου το 90%), εκτελούνται εντός της κοίτης των χειμάρρων Εχίνου, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του έτους φέρουν επαρκή ποσότητα υδάτων.

Το γεγονός αυτό καθαυτό προϋποθέτει ιδανικές καιρικές συνθήκες και αλληλουχία προετοιμασίας και προεργασιών (δημιουργία αναχωμάτων εκτροπής υδάτων, διαμόρφωση οδών προσπέλασης και διαφυγής, αποκαταστάσεις σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, μεταφορά μετώπου εργασίας όπου επιτρέπουν οι συνθήκες κλπ), προκειμένου να υλοποιούνται απρόσκοπτα οι εργασίες και να εφαρμόζεται το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Επειδή επίσης οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες όχι μόνο διακόπτουν τις εργασίες κατά τη διάρκειά τους, αλλά δημιουργούν συνεχή προβλήματα προσβασιμότητας και αποκαταστάσεων του εργοταξιακού χώρου, δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατή η φυσιολογική και ομαλή εξέλιξη των εργασιών, με αποτέλεσμα να παρέλθουν χρονικά διαστήματα στα οποία ήταν αδύνατη, ακόμη και η είσοδος στην κοίτη των χειμάρρων.

Πράγματι, η υψηλή στάθμη των υδάτων λόγω της παρελθούσας χειμερινής περιόδου, η δύο φθινοπωρινές ισχυρές καταιγίδες των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, καθώς και κάποιες άλλες μικρότερης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων σε εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης αλλά και σε χωματοουργικές εργασίες και δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής του έργου.

Με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι εκείνες που «επιβάλλουν» το ρυθμό εξέλιξης των εργασιών και βαίνοντας ήδη προς τη χειμερινή περίοδο, κρίνεται και εκτιμάται ως ανεπαρκής ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος (μέχρι 27-02-2015) για την περαίωση του έργου, με συνέπεια να καθίσταται αναγκαία και απαραίτητη η χορήγηση παράτασης.

Με το αριθ. πρωτ. 153/29-01-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015 (οριακή προθεσμία).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (119) ημερολογιακές ημέρες (οριακή προθεσμία), ήτοι μέχρι 26-06-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ κατά (119) ημερολογιακές ημέρες (οριακή προθεσμία), ήτοι μέχρι 26-06-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 126/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**