

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 8/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 133/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Φεβρουαρίου 2015** ημέρα **Παρασκευή 12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.772/20-2-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** ( αναπληρωματικό μέλος), 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταϊτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 133:** Εισηγούμενος το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κ. Δερνεκτής, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 186/18-2-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: "Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...»(ΦΕΚ Α160/8-8-2014).
6. Την από 22-08-2014 σύμβαση του έργου
7. Τη συμβατική προθεσμία του έργου που λήγει στις 22-03-2015
8. Την από 24-10-14 έγκριση λειτουργικότητας και γνωμοδότηση όρων δόμησης από τη Δ/ση Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
9. Τον από 28-11-14 έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου του θέματος από την ΕΠΑΕ Ν. Ροδόπης
10. Την αριθ. πρωτ. 158/27-01-15 (φак.19/2015) αίτηση για έγκριση και άδεια δόμησης
11. Την από 29-01-2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών επικαλούμενη τον παρακάτω λόγο: δεν έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης του έργου του θέματος

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00€ για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών δηλαδή έως τις 22-08-15.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00€ για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών δηλαδή έως τις 22-08-15 σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 133/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**