

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 212/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες μουσείου αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ιάσμου», Αναδόχου: Κ/Ξ Ν.Γεωργιάδης-Θ.Ιωαννίδης, με συνολικό ποσό σύμβασης 52.520,70 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Μαρτίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1139/20-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος και 2) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 212:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Σ. Πίτατζη, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 480/13-3-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,.....»(ΦΕΚ Α160/8-8-2014).
6. Την από 19-08-2014 σύμβαση του έργου
7. Τη συμβατική προθεσμία του έργου που λήγει στις 19-03-2015 (7 μήνες προθεσμία)
8. Την από 12-3-2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για χρονικό διάστημα δύο μηνών επικαλούμενη το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν ορισμένες εργασίες εντός του μουσείου, όπως ανακατασκευή μεσαντρών, καθαίρεση και επανακατασκευή εσωτερικής σκάλας λόγω προγραμματισμένων επισκέψεων στο μουσείο Ιάσμου
9. Το από 12-3-2015 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου όπου αναφέρεται ο παραπάνω λόγος αδυναμίας απομάκρυνσης των εκθεμάτων προκειμένου να γίνουν εργασίες εντός του μουσείου

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες μουσείου αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ιάσμου», με συνολικό ποσό σύμβασης 52.520,70€ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 19-05-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες μουσείου αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ιάσμου», με συνολικό ποσό σύμβασης 52.520,70€ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 19-05-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 212/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**