

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 226/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Κτηνιατρείου Άβατου», αναδόχου Ελευθεριάδου Αναστασίας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2 Απριλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1185/27-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 39858/Ξ-ΔΤΕ-1193/24-3-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Η απόφαση 694/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατίθεται η κατασκευή στην Ελευθεριάδου Αναστασία, με έκπτωση 4,00%.
8. Η από 10-11-2014 Σύμβαση, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 4.800,00 € με ΦΠΑ.
9. Η με αρ. πρωτ. 2144/Ξ-ΔΤΕ-28/8-1-2014 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου τρεις μήνες επιπλέον, δηλαδή έως 28-4-2015.
10. Η με αρ. 2144/Ξ-ΔΤΕ-28/12-1-2015 απόφαση έγκρισης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία η οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 31 Μαρτίου 2015.
11. Η από 17-3-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου, Ελευθεριάδου Αναστασίας, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-5-2015.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 17-3-2015 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου Ελευθεριάδου Αναστασία, αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-5-2015, δηλαδή εξήντα (60) ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από την κακοκαιρία των φετινών χειμερινών μηνών. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας των συγκεκριμένων ημερών ήταν αδύνατη η εργασία των εργατών, οι εργασίες εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών, λόγω της βροχόπτωσης και της παγωνιάς. Επιπλέον, το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο και έχει πολύ έντονη υγρασία, επιδεινώνει τις συνθήκες εργασίας.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο φετινός χειμώνας παρόλο που σε γενικές γραμμές ήταν ήπιος παρά ταύτα είχε αρκετές βροχοπτώσεις και ημέρες παγωνιάς.

Πράγματι, υπήρχαν 60 ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών. Αναλυτικά παρακάτω απαριθμούνται οι ακατάλληλες ημέρες.

Ημέρες ακατάλληλες για εργασία	Σύνολο ημερών	Αιτιολογία ακαταλληλότητας
13-31/1/2015	19	Βροχή, Παγωνιά
1-5, 6/2/2015	6	Δυνατοί άνεμοι, Βροχή
7-21/2/2015	15	Ισχυροί άνεμοι, Παγωνιά
22-28/2/2015	7	Δυνατή Βροχή
6-10/3/2015	5	Χαμηλή θερμοκρασία, Καταιγίδες και Ισχυροί άνεμοι
12-13, 14/3/2015	3	Βροχή, άνεμοι
16-18, 19-20/3/2015	5	Ισχυροί άνεμοι, Βροχή, Παγωνιά
ΣΥΝΟΛΟ	60	

Τονίζεται ότι οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν στο χρονικό αυτό διάστημα αφορούσαν κυρίως σε εξωτερικά επιχρίσματα και εξωτερικούς χρωματισμούς.

Σημειώνουμε ότι η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, αποφάσισε υπέρ της χορήγησης 1ης (πρώτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-3-2015, παρά ταύτα δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών και πάλι.

Επειδή, συνεχίζεται ο βροχερός καιρός και πρέπει το κτίριο να στεγνώσει εξωτερικά, πριν να αρχίσει η επισκευή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2^{ης} (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΒΑΤΟΥ», αναδόχου Ελευθεριάδου Αναστασίας, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-5-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΒΑΤΟΥ», αναδόχου Ελευθεριάδου Αναστασίας, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-5-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 226/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**