

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 486/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», υποέργο: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίως του οδικού άξονα Σουφλίου-Γιαννούλη- Μεγάλο Δέρειο» αναδόχου «Σαραντίνος Νικόλαος-Ευάγγελος».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2757/3-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφιδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 486: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5356/29-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 250/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 404/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 13-06-2014 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΕΔΕ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ
3. Την από 23-10-2014 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 20-04-2015.
4. Την με αριθμό Η-1583/2015 απόφαση του Αν Πρ/νου ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2015.
5. Την από 19/06/2015 Αίτηση του Αναδόχου του έργου για χορήγηση παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/09/2015.

2. Την από 29/06/2015 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-9-2015 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών , των συχνών βροχοπτώσεων καθώς και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή του Νοτίου Έβρου, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών σε όλα τα τμήματα και σε περιοχές εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Υποέργο: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ, έως τις 30-09-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» Υποέργο: «ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ», έως τις 30-09-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 486/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**