

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 499/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» αναδόχου «Ελληνίς Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2885/10-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος έλειπε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 499: Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Π. Κουβέλης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 02/3742/6-7-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» », και ειδικότερα το άρθρο 48 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ:5320/22.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2728/13.10.2014) απόφαση "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης " του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό 6/2067/14-01-2011, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».
7. Το ΠΔ 186/96 "Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης".
8. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
9. Την από 30-09-2011 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
10. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αριθμό 124/27-02-2015 (Πρακτικό 8/2015) (ΑΔΑ: 60ΠΖ7ΛΒ-41Μ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2015.
11. Την από 19-05-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.11.2015.

12. Το από 16-06-2015 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θεωρεί σκόπιμο να δοθεί παράταση για την εκτέλεση του έργου μέχρι 15.10.2015.
13. Το υπ' αριθ. 1307/30-06-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας με θέμα «Προέγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ", κωδικός ΟΠΣΑΑ 109755 στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την περαίωση του έργου έως την 15.10.2015.
14. Την από 02.07.2015 εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας. Σας διαβιβάζουμε:
 1. Την από 31.12.2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.» του έργου.
 2. Το υπ' αριθ. 02/7497/2014/12.01.2015 έγγραφό μας προς τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
 3. Το από 22.01.2014 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ".
 4. Το υπ' αριθ. 02/332/οικ/29.01.2015 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας.
 5. Το υπ' αριθ. 269/16-02-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας.
 6. Ταυτάριθμη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας του έργου

Επί πλέον των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι από 03-07-2015 ο ανάδοχος έχει αναστείλει την εκτέλεση εργασιών του έργου λόγω εκτάκτων περιστάσεων και ότι εκκρεμεί η εξόφληση του 10ου Λογαριασμού του έργου, ποσού 100.038,06 €, ο οποίος υποβλήθηκε στις 05.05.2015 και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος διακοπής εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» αναδόχου «Ελληνίς Α.Τ.Ε.», για 107 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 15-10-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 3 υπέρ 4 κατά και 1 λευκό)

Την μη έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» αναδόχου «Ελληνίς Α.Τ.Ε.», για 107 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 15-10-2015.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μπούτος Ιωάννης, Μποταΐτης Σωτήρης, Αχμέτ Ιμπραήμ Κινατζίδης, Κωνσταντίνος ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας ότι δεν πείσθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι το θέμα θα λήξει μέσα στην προβλεπόμενη παράταση και Φώτιος Καραλίδης, ψηφίζοντας λευκό, αναφέροντας ότι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2011 η επίκληση καιρικών συνθηκών για την καθυστέρηση του είναι σε δεύτερη ανάγνωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 499/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**