

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 617/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα βορείου κόμβου Διδυμοτείχου» αναδόχου «Δαγρές Α.Τ.Ε.».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **28 Αυγούστου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40. Αλεξανδρούπολη συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3441/24-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5357/29-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-20111 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊστάμενους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αριθμό 727/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 657/30-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 06-08-2013 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ
3. Την από 27-01-2014 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει η 26-06-2014
4. Την με αριθμό 556/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 04-10-2014
5. Την με αριθμό Η-7647/2014 απόφαση του Αν Πρ/νου ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 23-12-2014.
6. Την με αριθμό 1013/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-04-2015
7. Την με αριθμό Η-3541/2015 απόφαση του Αν Πρ/νου ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2015.

8. Την από 18/06/2015 Αίτηση του Αναδόχου του έργου Δαγρέ Πέτρου για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου.
9. Την από 24/08/2015 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2015 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή:

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Λόγω των καιρικών συνθηκών και των συνεχών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της άνοιξης στην περιοχή ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών, ενώ συγκεντρωνόταν και όμβρια ύδατα στο ανάντη ρέμα, όμβρια ύδατα από τον παλιό γειτονικό αγωγό στο κοινό σημείο εκροής, καθώς και υπόγεια ύδατα, τα οποία αποστράγγιζαν εντός των εκσκαφών του νέου οχετού. Επίσης οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τις πρωινές κυρίως ώρες καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης και ασφαλτόστρωσης. Γιατί καθυστέρησε η σύνταξη στατικής μελέτης για το νέο κοινό σημείο απορροής των δυο αγωγών του παλιού βασικού οχετού και του νέου ανακουφιστικού στον παλιό. Η μελέτη ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη λόγω του σημείου του έργου, κυκλοφοριακός κόμβος, του εδάφους θεμελίωσης και του μεγέθους του νέου τεχνικού. Απαιτείται χρόνος για την κατασκευή του νέου τεχνικού, την ανακατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου και την ασφαλτόστρωση τους.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Υποέργο: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ” μέχρι 31/12/2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ 1 κατά και 2 λευκά)

Εγκρίνει την χορήγηση παράστασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Υποέργο: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ” μέχρι τις 31/12/2015.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μπούτος Ιωάννης ψηφίζοντας κατά και Φώτιος Καραλίδης και Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας λευκό λόγω της 5^{ης} παράτασης και των αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 617/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**