

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 895/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης ε.ο. νο 51 έως Δαδιά», υποέργο: «Βελτίωση οδού σύνδεσης ε.ο. νο 51 έως Δαδιά», αναδόχου «ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4630/20-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 895:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η -10507/19-11-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 278/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 5/6/8-12-2011 και 5/5/9-12-2011 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 & Απόφαση με αριθμό 119/18-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 1.690.038,98 €, δηλαδή έκπτωση 47,09 %.
7. Την από 22-02-2012 σύμβαση ύψους 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 30/09/2015.
8. Την από 17/11/2015 αίτηση του Αναδόχου, με την προέγκριση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.
1. Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 31-12-2015 είναι:
2. Κατόπιν εγγράφου της αναδόχου εταιρίας με αριθμό πρωτ. Η-10404/18-11-2015 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ και δεδομένου ότι η περαίωση του έργου είναι έως 30-11-2015 και

3. λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (Απόφαση Η-10110/11-11-2015 της Δ.Τ.Ε ΠΕ ΕΒΡΟΥ), που περιελάμβανε την αντικατάσταση του τεχνικού στην Χ.Θ 3+263 από σωληνωτό 2Φ1000 σε κιβωτοειδή οχετό 4,00Χ1,50, απαιτείται η παράταση προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 895/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**