

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 896/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση επειγουσών και επικινδύνων φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμό 3α: "Οικισμός Κίρκης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Αλεξ/πολης-Εγνατίας"», του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», αναδόχου «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4630/20-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 896:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η -10321/18-11-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 419/2015 με (Α.Δ.Α.: ΩΤΞΕ7ΛΒ-83Η) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 587/2015 με (Α.Δ.Α.: 7Γ0Ε7ΛΒ-352) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»», με συνολική προσφορά 64.680,00 €, δηλαδή έκπτωση 12,00 %.
7. Την από 09-10-2015 σύμβαση ύψους 64.680,00€ (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 08/12/2015.
8. Την από 16/11/2015 αίτηση του Αναδόχου και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 08-04-2016 είναι ότι:

1. Σύμφωνα με τις συνημμένες μετεωρολογικές καταστάσεις, προκύπτει ότι τον Μήνα Οκτώβριο είχαμε συνολικά 5 ημέρες με βροχοπτώσεις.

2. Από τις αρχές του μηνός Οκτωβρίου μέχρι και τις 03-11-2015 λόγω της εκτέλεσης των ασφαλικών εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΛΙΤΣΑ-ΡΙΤΖΑΚΙ», δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση στον δρόμο στον οποίο προβλέπει η μελέτη να αποκατασταθούν τμήματα του, καθώς χρησιμοποιούνταν συνεχώς από βαρέα οχήματα για τις ανάγκες κατασκευής του παραπάνω έργου.

3. Λόγω του επικείμενου χειμώνα και της φύσεως των ασφαλικών εργασιών ζητούμε τετράμηνη παράταση υπολογίζοντας ότι στο χρονικό διάστημα αυτό, θα υπάρξουν ημέρες με καλές καιρικές συνθήκες και θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 3α: "Οικισμός Κίρκης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Αλεξ/πολης - Εγνατίας"» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 64.680,00€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 08-04-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 3α: "Οικισμός Κίρκης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Αλεξ/πολης - Εγνατίας"» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 64.680,00€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 08-04-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 896/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**  
**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ**  
**ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ**  
**ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**  
**ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**