

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 120/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2 Μαρτίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/58132/745/25-02-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 2) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 55073/795/23-02-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06- 2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ. Δ.Δ.οικ:1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β'/06.04.2016) απόφασης «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ».
6. Την με αρ. πρωτ: 73531/1770/26.03.2021 σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 16.03.2021, με ΑΔΑ: 9Ξ2Ε7ΛΒ-Ν4Τ και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008343617.
7. Την από 15.02.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έλαβε αρ. πρωτ: 46972/1402/16.02.2022 από την ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας, με την οποία εμπρόθεσμα αιτήθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
8. Την με αρ. πρωτ: 46972/1402/22.02.2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

Σας διαβιβάζουμε:

- Την από 15.02.2022, αίτηση της αναδόχου εταιρείας με δ.τ «Αρκαδική Κατασκευαστική Α.Ε»,
- Την με αρ. πρωτ: 46972/1402/22.02.2022 εισήγηση του αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 16.06.2022, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, έως τις **16.06.2022** «με αναθεώρηση», αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 16.06.2022 «με αναθεώρηση», αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά. Ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η διοίκηση της περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχει συμφωνηθεί, ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές, οι πολίτες της περιφέρειά μας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 120/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**