

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 388/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο Φτελιάς».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουνίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.**, έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/164200/2139/3-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Μετά την ανάγνωση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Βενετίδης Κωνσταντίνος μέλος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 388: Εισηγούμενο το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5514/2-06-2022 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

6. Την από 5514/30-05-2022 αίτηση 1^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. 80% της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έτους 2020 με ΚΑΕ 1071.9776.0001 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 140/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με ΑΔΑ: 60ΗΞ7ΛΒ-ΞΒΛ).
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία : 15-02-2021.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 5^ο/2021, αρ. απόφασης 103/26-02-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθ. 113592/17-06-2021 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 36,00% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 6602/16-07-2021.
- Ποσόν Σύμβασης : «51.612,90 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «64.000,00 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-07-2022.
- Αιτούμενη Παράταση : **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι και 15-10-2022.

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» ευσταθούν, διότι :

α) Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19), ήταν και συνεχίζει είναι πολύ δύσκολη η προμήθεια υλικών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων που προβλέπεται να ενσωματωθούν στην κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.

β) Το διάστημα της έξαρσης του κορονοϊού (Covid-19) νόσησε μέρος του προσωπικού του αναδόχου, οπότε αναγκαστικά τέθηκε σε καραντίνα όλο το συνεργείο του, τουλάχιστον για δέκα πέντε ημέρες και ήταν αδύνατον να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **τρεις «3» μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ένας (1) λογαριασμός, συνολικής δαπάνης 6.384,90 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 45.228,00 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ**» κατά **τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 1^η παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 388/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**