

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 420/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 4ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με Α/Α 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037584.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 11:30 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ//173891/2273/14-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 9) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 10) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 420: Εισηγούμενο το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση των Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5958/09-06-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1775/25-02-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 991/24-02-2021 Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
7. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4961/28-05-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2715/27-05-2021 Προέγκριση

2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

8. Την υπ' αριθμ. 836/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6940/16-12-2021 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

9. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3304/01-04-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 1589/28-03-2022 Προέγκριση 4^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

10. Την από 17-05-2022 αίτηση 4^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

11. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 3147/03-06-2022 Προέγκριση 5^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 4^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

• Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110023.

Απόφαση ένταξης της Πράξης 941/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω4Σ37ΛΒ-ΟΤΒ στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037584.

- Προϋπολογισμός Μελέτης : 335.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία : 03-03-2020.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 18^ο, αρ. απόφασης 299/08-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθμ. 8696/14-07-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 41,62% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 8348/24-08-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «157.727,45 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «195.582,04 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-02-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 1^η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες : 23-06-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 2^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-12-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 3^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-06-2022.
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Αιτούμενη Παράταση : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022.

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ευσταθούν, διότι :

- Για τη σύνδεση και τη λειτουργία της εγκατεστημένης αντλίας θερμότητας αέρα - νερού έχει υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ αίτημα για νέα παροχή Νο 6. Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης παροχής σε Νο 6 προϋποθέτει την κατασκευή εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ καινούργιου υποσταθμού στην περιοχή, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η διαδικασία παραχώρησης του χώρου από την ΕΤΑΔ ΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ (διαδικασία που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα).

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 127.751,42 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 28.762,63 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 420/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**