

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 434/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Ιουνίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε) σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/179859/2364/17-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Μετά την ανάγνωση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος.

Κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής Ναλμπάντης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 434: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 177781/5619/16-6-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ.144/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τη με αριθμό Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
5. Την με αριθμ. πρωτ.: Δ.Δ. οικ.1323/30-03-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Την τεχνική μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **02/805/οικ/13.02.2020** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** (ΣΑΕΠ 0531) με κωδικό έργου **2017ΕΠ53100003** και πίστωση **1.000.000,00 €**.
8. Την με αριθμό **204/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. (ΑΔΑ:6Ψ737ΛΒ-ΙΦΡ).
9. Την με αριθμό **537/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» (ΑΔΑ:ΩΝ9Κ7ΛΒ-Λ3Α & ΑΔΑΜ: **20ΑΡΔ007421076**

2020-10-05) με μέση έκπτωση **59,00 %**.

10. Την με αριθμό πρωτ. **13078/21.10.2020** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΑΔΑ: **ΨΩΝΠΟΡ1Υ-ΜΞΩ** με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμό:**537/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

11. Την υπ' αριθμ: **13/2020** πράξη που υλοποιήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Καβάλας και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.

12. Την με αρ. πρωτ: **73531/1770/26.03.2021** σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις **16.03.2021**, με ΑΔΑ: **9Ξ2Ε7ΛΒ-Ν4Τ** και ΑΔΑΜ: **21ΣΥΜΝ008343617**.

13. Την ΕΣΥ του έργου σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός συνολικής προθεσμίας **εννέα (9) μηνών**, ήτοι έως τις **16.12.2021**.

14. Ότι στις **15.11.2021**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών**, έως τις **16.03.2022**, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ: **315937/9855/19.11.2021** απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

15. Ότι στις **15.02.2022**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών** ήτοι έως τις **16.06.2022** η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την από **120/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ έως τις **16.06.2022**.

16. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: 20PROC006581780-**2020.04.15**

17. Την **παρ. 7** του άρθρου **147** του **Ν.4412/16** σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

18. Ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε.

19. Την από **15.06.2022** εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

Σας διαβιβάζουμε:

Την από 15.06.2022 εισήγηση του αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της οριακής παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 16.09.2022, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Κατόπιν τούτου

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για το έργο: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., την οριακή παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 16.09.2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 434/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**