

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 39/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 684/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Σεπτεμβρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/282864/3851/22/09/2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.:1) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα .

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 684:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καβάλας , με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.272093/8369/13-09-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ.144/2010 "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τη με αριθμό Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
5. Την με αριθμ. πρωτ.: Δ.Δ. οικ.1323/30-03-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Την τεχνική μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **02/805/οικ/13.02.2020** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** (ΣΑΕΠ 0531) με κωδικό έργου **2017ΕΠ53100003** και πίστωση **1.000.000,00 €**.
8. Την με αριθμό **204/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. (**ΑΔΑ:6Ψ737ΛΒ-ΙΦΡ**).
9. Την με αριθμό **537/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» (ΑΔΑ:ΩΝ9Κ7ΛΒ-Λ3Α & ΑΔΑΜ: **20ΑΡΔ007421076 2020-10-05**) με μέση έκπτωση **59,00 %**.

10. Την με αριθμό πρωτ. **13078/21.10.2020** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΑΔΑ: **ΨΩΝΠΟΡ1Υ-ΜΞΩ** με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμό: **537/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Την υπ' αριθμό **13/2020** πράξη που υλοποιήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Καβάλας και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
12. Την με αρ. πρωτ: **73531/1770/26.03.2021** σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις **16.03.2021**, με ΑΔΑ: **9Ξ2Ε7ΛΒ-Ν4Τ** και ΑΔΑΜ: **21ΣΥΜΝ008343617**.
13. Την ΕΣΥ του έργου σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός συνολικής προθεσμίας **εννέα (9) μηνών**, ήτοι έως τις **16.12.2021**.
14. Ότι στις **15.11.2021**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών**, έως τις **16.03.2022**, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ: **315937/9855/19.11.2021** απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.
15. Ότι στις **15.02.2022**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών** ήτοι έως τις **16.06.2022** η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την από **120/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ έως τις **16.06.2022**.
16. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: **20PROC006581780-2020.04.15**
17. Την **παρ. 7** του άρθρου **147** του **Ν.4412/16** σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).
18. Ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε.
19. Ότι η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ δεν έχει ολοκληρωθεί.
20. Ότι οι επιπρόσθετες εργασίες που ζητήθηκαν από μέρος της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας δεν ολοκληρώθηκαν και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αν δεν εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
21. Την με αρ. πρωτ: **272093/8369/13.09.2022** εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

Σας διαβιβάζουμε την από **13.09.2022** με αρ. πρωτ: **272093/8369** εισήγηση, του αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία), η οποία αφορά την επιμήκυνση της ήδη εγκεκριμένης οριακής παράτασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό **434/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΑΔΑ Ω8ΓΦ7ΛΒ-Υ7Τ), κατά **δύο (2) μήνες** επιπρόσθετα, ήτοι έως τις **16.11.2022**, «με αναθεώρηση» αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

**Συγκεκριμένα η εισήγηση, του αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας ανέφερε τα εξής :**

**Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:**

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ.144/2010 "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τη με αριθμό Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
5. Την με αριθμ. πρωτ.: Δ.Δ. οικ.1323/30-03-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Την τεχνική μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **02/805/οικ/13.02.2020** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** (ΣΑΕΠ 0531) με κωδικό έργου **2017ΕΠ53100003** και πίστωση **1.000.000,00 €**.
8. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: **20PROC006581780-2020.04.15**

9. Την με αριθμό **204/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. (ΑΔΑ:6Ψ737ΛΒ-ΙΦΡ).
10. Την με αριθμό **537/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» (ΑΔΑ:ΩΝ9Κ7ΛΒ-Λ3Α & ΑΔΑΜ: **20ΑΡΔ007421076 2020-10-05**) με μέση έκπτωση **59,00 %**.
11. Την με αριθμό πρωτ. **13078/21.10.2020** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΑΔΑ: **ΨΩΝΠΟΡ1Υ-ΜΞΩ** με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμό:**537/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την υπ' αριθμό **13/2020** πράξη που υλοποιήθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Καβάλας και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
13. Την με αρ. πρωτ: **73531/1770/26.03.2021** σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις **16.03.2021**, με ΑΔΑ: **9Ξ2Ε7ΛΒ-Ν4Τ** και ΑΔΑΜ: **21ΣΥΜΝ008343617**.
14. Την ΕΣΥ του έργου σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός συνολικής προθεσμίας **εννέα (9) μηνών**, ήτοι έως τις **16.12.2021**.
15. Ότι στις **15.11.2021**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών**, έως τις **16.03.2022**, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ: **315937/9855/19.11.2021** απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.
16. Ότι στις **15.02.2022**, η Ανάδοχος Εταιρεία, εμπρόθεσμα αιτήθηκε παράταση **τριών (3) μηνών** ήτοι έως τις **16.06.2022** η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την από **120/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ έως τις **16.06.2022**.
17. Την **παρ. 7** του άρθρου **147** του **Ν.4412/16** σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).
18. Την με αρ. πρωτ: **176854/5589/16.06.2022** εισήγηση χορήγησης οριακής παράτασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Καβάλας.
19. Το με αρ. πρωτ: **177781/5619/16.06.2022** διαβιβαστικό χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις **16.09.2022**.
20. Την από **434/2022** με ΑΔΑ **Ω8ΓΦ7ΛΒ-Υ7Τ** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ για χορήγηση οριακής παράτασης έως τις **16.09.2022**.
21. Ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε.
22. Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ δεν έχει ολοκληρωθεί.
23. Ότι οι επιπρόσθετες εργασίες που ζητήθηκαν από μέρος της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας δεν ολοκληρώθηκαν και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αν δεν εγκριθεί πρώτα ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

#### καθώς επίσης ότι

για την τακτοποίηση των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί αλλά και αυτών που είναι απαραίτητες να εκτελεστούν επιπρόσθετα, καθίσταται αναγκαία αφενός η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, αφετέρου η επιμήκυνση της ήδη εγκεκριμένης με την υπ' αριθμό 434/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΑΔΑ Ω8ΓΦ7ΛΒ-Υ7Τ) οριακής παράτασης, κατά **δύο (2) μήνες** επιπρόσθετα, έως τις **16.11.2022** «με αναθεώρηση», αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### Ανάλυση:

Συνολική προθεσμία: 15 μήνες, ήτοι: 9 μήνες αρχική (έως τις: 16.12.2021) +3μήνες (με 1η αίτηση έως τις: 16.03.2022)+3μήνες (με 2η αίτηση έως τις: 16.06.2022).

Οριακή Παράταση: 1/3 της συνολικής προθεσμίας, ήτοι: 15/3 = 5 μήνες.

Δόθηκε ήδη με την υπ' αριθμό 434/2022 απόφασης της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ για οριακή παράταση (3) τριών μηνών έως τις: 16.09.2022.

Υπόλοιπο οριακής παράτασης για ολοκλήρωση έργου: (2) δύο μήνες έως τις: 16.11.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. , κατά **δύο (2) μήνες** επιπρόσθετα, έως τις **16.11.2022** «με αναθεώρηση», αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «Είναι απαράδεκτο να συνεδριάζει δια περιφοράς η ΟΕ ΠΑΜΘ την Τρίτη 27/9, ενώ, μια ημέρα πριν, στις 26/9, να συνεδριάζει η ίδια ΟΕ δια τηλεδιάσκεψης και το ΠΣ δια ζώσης. Επισημαίνω ότι καμία Οικονομική Επιτροπή στη χώρα δεν συνεδριάζει πλέον δια περιφοράς».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 684/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**