

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 40/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 714/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος βάση του ΦΕΚ 109Α/06-06-2022 του Ν.4938/2022 στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Φτελιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Οκτωβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 9:00 π.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/293293/3969/30-9-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσώνης Αθανάσιος**, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 4) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Από το 8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος Κουρτίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος προήδρευσε.**

**Μετα την συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 714:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 9634/15-09-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. 6602/16-07-2021 Σύμβαση Κατασκευής του Αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ.& ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Την από 5514/30-05-2022 αίτηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

8. Την υπ' αριθμ. 9634/09-09-2022 δήλωση παράτασης (επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος) του Αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
9. Το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109Α/06-06-2022) (επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος).
10. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

#### **Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. 80% της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έτους 2020 με ΚΑΕ 1071.9776.0001 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 140/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με ΑΔΑ: 60ΗΞ7ΛΒ-ΞΒΛ).
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία : 15-02-2021.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/2021, αρ. απόφασης 103/26-02-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθ. 113592/17-06-2021 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 36,00% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 6602/16-07-2021.
- Ποσόν Σύμβασης : «51.612,90 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «64.000,00 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-07-2022.
- 1η παράταση : Πρακτικό 22<sup>ο</sup>/2022, αρ. απόφασης 388/09-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2022
- Αιτούμενη επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος : πενήντα ενός (51) ημερών, δηλαδή μέχρι και 05-12-2022.

#### **Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» ευσταθούν, διότι :

**α)** Το υπ' αριθμ. 8 σχετικό αίτημα του αναδόχου, με το οποίο δηλώνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος για πενήντα ενός (51) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109Α/06-06-2022).

**β)** Το υπ' αριθμ. 9 σχετικό ΦΕΚ109Α/2022 του Ν.4938/2022, Μέρος Γ', Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Άρθρο 153 - Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, παράγραφος 1.α, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.»

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος (βάση του ΦΕΚ 109Α/06-06-2022 του Ν.4938/2022) του έργου κατά **πενήντα ενός (51) ημερών, δηλαδή μέχρι και 05-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

#### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ένας (1) λογαριασμός, συνολικής δαπάνης 6.384,90 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 45.228,00 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ**» κατά **πενήντα μια (51) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 05-12-2022, σύμφωνα με τον Ν.4938/06-06-2022, Άρθρο 153, παράγραφος 1.α, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ» κατά πενήντα μια (51) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 05-12-2022, σύμφωνα με τον Ν.4938/06-06-2022, Άρθρο 153, παράγραφος 1.α, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν ότι ως παράταξη δεν συμφωνούν με την τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση, να δίνονται συνεχόμενες παρατάσεις. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί και να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές και τα οφέλη οι πολίτες της Περιφέρειας.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 714/2022.

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**