

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 51/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 978/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15 Δεκεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/370744/5191/9-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 7) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 9) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 10) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερησίας διάταξης.

Αποχώρησε από την συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος ημερησίας διάταξης το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αθανάσιος Τσώνης.

Αποχώρησε από την συζήτηση του τρίτου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Εξακουστός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 978: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 366720/4196/07-12-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από 11-11-2019 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 11-11-2021.
7. Την αρ.πρωτ. 3625/15-10-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, με την οποία χορηγήθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2022.
8. Την από 30-11-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 31-12-2023.

9. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης, κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς, καθώς

α. Σύμφωνα με το Ημερολόγιο του έργου, αλλά και τις μετεωρολογικές καταστάσεις που υπέβαλε ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο Οκτώβριος 2021 – Νοέμβριος 2022 σημειώθηκαν ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (βροχόπτωση – παγετός) για χρονικό διάστημα 136 ημερών, διάστημα κατά το οποίο είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.

β. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το διάστημα από 11 έως 27 Ιανουαρίου 2021 είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, τόσο στο έργο, όσο και στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Αναδόχου. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, την παράσυρση σημαντικών όγκων αποθηκευμένων υλικών οδοστρωσίας, καθώς και ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και σιδηρού οπλισμού. Επίσης, προξενήθηκαν ζημιές στο εργοτάξιο του Αναδόχου, όπως και σε πέντε μηχανήματα έργου, τα οποία ανατράπηκαν και επιχωματώθηκαν από φερτά υλικά. Τέλος, παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού το ειδικά κατασκευασμένο επίχωμα που είχε κατασκευαστεί για την έδραση και σκυροδέτηση των προεντεταμένων δοκών που θα τοποθετούνταν στη γέφυρα. Το εν λόγω επίχωμα, κατέστη δυνατό να επανακατασκευαστεί μόλις τον Αύγουστο του 2022, στα πλαίσια κατασκευής του έργου **«Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα – Αρριανά»**, το οποίο προκήρυξε και επέβλεψε η Υπηρεσία μας με σκοπό την αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης του Λίσσου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που προαναφέρθηκαν. Ήδη, το επίχωμα αυτό χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την κατασκευή των προεντεταμένων δοκών.

Επισημαίνεται ότι με την αρ.πρωτ. 316/13-1-2021 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ., ο Δήμος Αρριανών κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ με την αρ.πρωτ. 5142/1-7-2021 Απόφαση η εν λόγω κήρυξη παρατάθηκε για επί πλέον έξι (6) μήνες.

γ. Λόγω της φύσης του έργου (εργασίες εντός κοίτης ποταμού), πολλές εργασίες που αφορούν τις θεμελιώσεις και γενικότερα τις κατασκευές των βάθρων, δε δύνανται να εκτελεστούν, όχι μόνο λόγω βροχόπτωσης, αλλά και λόγω της συνεχούς ροής του ποταμού. Τα τελευταία έτη, έχει παρατηρηθεί ότι οι σχετικές εργασίες δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια των μηνών από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, καθώς μόνο αυτούς τους μήνες, σταματάει η ροή του ποταμού, και μπορούν τα μηχανήματα και το προσωπικό να κινούνται εντός της κοίτης

10. Το ότι για τους παραπάνω λόγους, δε φέρει ευθύνη ο Ανάδοχος του έργου και ως εκ τούτου δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης.

11. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ

12. Τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ, όπως αυτή διατυπώνεται στο αρ.πρωτ. 7342/6-12-2022 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά»** έως την 31-12-2023.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου διατύπωσε την εξής παρατήρηση : « η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας» .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» έως την 31-12-2023.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Εξακουστός και Αλέξανδρος Ιωσηφίδης ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «Ως παράταξη δεν συμφωνούμε με την τακτική που έχει υιοθετηθεί από την διοίκηση να υλοποιούνται έργα με συνεχόμενες παρατάσεις ,αιτήθηκε παράταση ενός έτους ,τα έργα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές οι πολίτες της ΠΑΜΘ».

Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 978/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**