

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 1050/2023

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της γέφυρας του ποταμού ΝΕΣΤΟΥ επί της εθνικής οδού Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ-ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/Ν.ΞΑΝΘΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/375491/6049/ 4-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ταρκάν Μουλτάζα** αναπληρωματικό μέλος 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1050:** Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 12798/1-12-2023 /έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την από 09-11-2023 αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 5 του Ν. 4412/2016, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 8465/29-11-2023 Προέγκριση 1ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1ης παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

**Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο αρχικά είχε χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 της ΣΑΝΠ 431 /Υποέργο 62 και με την απόφαση Α.Π.: **4256/06-07-2023 (ΑΔΑ ΨΥΗ97ΛΒ-0Θ5)** πραγματοποιήθηκε η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001422 και ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ 2023ΕΠ03170005
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.290.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Δημοπρασία : 28/06/2022
- Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (Κατακύρωση) : Απόφαση 551/04-08-2022 της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ
- Έλεγχος Νομιμότητας : Πράξη 830/2022 Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Ανάδοχος : «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 3,25% »
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 12382/12-12-2022
- Ποσόν Σύμβασης : «1.006.541,98 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «1.248.112,06 €» (με ΦΠΑ 24%)
- Συμβατική προθεσμία : Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11-12-2023
- Αιτούμενη Παράταση : Έως 07-02-2024

**Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ευσταθούν και δικαιολογούν παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διότι :

-Η φύση των εργασιών (εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας) δεν επέτρεψαν την εκτέλεσή τους σε άσχημες καιρικές συνθήκες βροχοπτώσεων, καταιγίδων, υψηλής υγρασίας, χαμηλών αλλά και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, λόγω αδυναμίας εργασιμότητας των επισκευαστικών κονιαμάτων αλλά και προσέγγισης του προσωπικού του συνεργείου στο εργοτάξιο.

-Σύμφωνα με τον πίνακα και τα ημερολόγια εργασιών δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 58 ημέρες

-Οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες έχουν καταγραφεί στα μετεωρολογικά στοιχεία που μας υπέβαλλε ο ανάδοχος μαζί με την αίτηση του και δικαιολογούν παράταση της προθεσμίας κατά 58 ημέρες.

Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 07-02-2024.

**Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 200.569,15 € (χωρίς ΦΠΑ). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 805.972,83 € (χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ**» κατά **58 ημέρες**, δηλαδή μέχρι και **07-02-2024**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια

εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της γέφυρας του ποταμού ΝΕΣΤΟΥ επί της εθνικής οδού Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ-ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/Ν.ΞΑΝΘΗΣ» κατά **58 ημέρες**, δηλαδή μέχρι και **07-02-2024**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε τα εξής: «θα ψηφίσουμε κατά διότι ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές οι πολίτες της Περιφέρειας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1050/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**