

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 30/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 685/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **04-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/236459/4031/31-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.**

**Κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 685:** Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5157/12-05-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 12-05-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 144/2010, «Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
4. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παράγρ. 10.
5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63428/1000/16-10-2018, ΑΔΑ: 7Σ9Κ7ΛΒ-ΝΤΚ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης).
6. Προϋπολογισμός Μελέτης: 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. Δημοπρασία : 29-09-2021,
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 28ο, αρ. απόφ. 744/25-11-2021  
και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Ανάδοχος (προσωρινός) : «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»,
10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 3ο, αρ. απόφ. 55/07-02-2022,  
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
11. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 44,76%»»,
12. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 6097/14-06-2022,
13. Ποσόν σύμβασης : «276.221,61» Ευρώ (με Φ.Π.Α.),  
«222.759,36» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

14. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 14-06-2022

### **Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρίας «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» ευσταθούν,

Καθόσον :

Βάση του χρονοδιαγράμματος του έργου παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος κατά τους φθινοπωρινούς, χειμερινούς μήνες του 2022, και κατά τους ανοιξιάτικους μήνες του 2023 εξαιτίας 1) του γεγονότος ότι, επικράτησαν βροχοπτώσεις στην περιοχή για διάστημα 64 εργάσιμων ημερών πράγμα που κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών κατά τις ημέρες των βροχοπτώσεων αλλά και μια με δύο ημέρες μετά την βροχόπτωση λόγω του κορεσμού υγρασίας που υπήρχε στο έδαφος. 2) Του γεγονότος ότι οι αναμενόμενες τότε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016) & ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 όπου συστήνεται η αναβολή της σκυροδέτησης για θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 0°C για διάστημα 12 εργάσιμων ημερών. 3) Του γεγονότος ότι τους μήνες Φεβρουάριο (από 20-28 Φεβρουαρίου), Μάρτιο και Απρίλιο για διάστημα 33 εργάσιμων ημερών, υπήρχε μεγάλη ροή των υδάτων επι των χειμάρρων με αποτέλεσμα τεχνικά να μην μπορεί να γίνει η εκτροπή τους και να μην μπορούν τα μηχανήματα έργου να δουλέψουν.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση προθεσμίας του έργου οκτώ μήνες «8» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-02-2024.

### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Πληρωμές του έργου: 1<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής ποσού «49.662,25» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «226.559,36» ευρώ με ΦΠΑ.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά οκτώ «8» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-02-2024.

### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Πληρωμές του έργου: 1<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής ποσού «49.662,25» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «226.559,36» ευρώ με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 685/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**