

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 709/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων – Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Δ' Φάση)» αναδόχου «Αλέξανδρος Α.Ε.», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **04-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/236459/4031/31-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Κατά τη συζήτηση του 8^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 213362/6531/03-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 03-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 10-07-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων – Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Δ' Φάση)» κατά 149 ημέρες μέχρι τις **31-12-2023**.

Επ' αυτής σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ιστορικό:

1. Με την υπ' αρ. 87414/1171/10-6-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ εντάχθηκε το υποέργο σε βάρους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ2014ΕΠ53100005 στη ΣΑΕΠ531, υποέργο Κ.14 και πίστωση 300.000,00 € με το Φ.Π.Α.

2. Με την υπ' αρ. 247/27-4-2021 (πρακτικό 10/2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 49,09 %.

3. Με την υπ' αρ. 211643/6331/05-08-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό του έργου για το ποσό 152.724,39€ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης 730 ημέρες, ήτοι μέχρι την 07 – 08 - 2023.

4. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

5. Προϊσταμένη Αρχή κατά περίπτωση είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

6. Το έργο αφορά τον καθαρισμό της κεντρικής τάφρου Φιλίππων από φερτά υλικά και προσχώσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

1. Όλες οι περιοχές, που εκτελούνται εργασίες, είναι αμιγώς αγροτικές με ποικιλία καλλιεργειών (σιτάρια, καλαμπόκια, ελαιοκράμβη, σόγια κλπ). Για τους μήνες, εκάστου έτους, Ιούλιο έως Οκτώβριο η υλοποίηση εργασιών είναι απαγορευτική αφού η αγροτική περίοδος και εν συνεχεία η συγκομιδή των καλλιεργειών βρίσκεται στο ζενίθ. Σε αυτό το διάστημα δεν ήταν δυνατή η προσπέλαση των μηχανημάτων και η εκτέλεση εργασιών στις όχθες των καναλιών ή ρεμάτων, χωρίς να καταστραφούν οι παρακείμενες καλλιέργειες. Ως εκ τούτου μέχρι να παρέλθει η θεριστική περίοδος (μέσα Οκτωβρίου) η συνέχιση των εργασιών είναι ανέφικτη.

2. Οι βροχοπτώσεις των παρελθόντων και τρέχοντος ετών σε συνδυασμό με την ποιότητα και φύση του εδάφους στις θέσεις που επιλέχθηκαν να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού, κατέστησαν αδύνατη την προσπέλαση των μηχανημάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ιδιαίτερα τους μήνες Απρίλιο, Μάρτιο και Νοέμβριο. Μάλιστα η λεκάνη των Τεναγών πλημμύρισε στην μεγαλύτερη έκταση της (χωράφια και αγροτικές οδοί) το 2021 και 2022 και η υποχώρηση των υδάτων καθυστέρησε. Από την παρατεταμένη παραμονή ύδατος επί των αγρών, τα εδάφη μαλάκωσαν και ήταν απροσπέλαστα από απλό αγροτικό όχημα (τρακτέρ), πόσο μάλλον από εκσκαφέα αρκετών τόνων.

3. Οπότε το διάστημα που μπορούν να εργασθούν τα μηχανήματα περιορίζεται σε λίγους μήνες ανά έτος.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

Η παράταση που ζητείται:

- α) κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
- β) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση του αναδόχου, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Αξιοποίηση Τεναγών Φιλιππων - Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Δ' Φάση)**», αναδόχου «Αλέξανδρος Α.Ε.», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., μέχρι τις **31 Δεκεμβρίου 2023**, η οποία θεωρείται εύλογη.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Αξιοποίηση Τεναγών Φιλιππων - Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Δ' Φάση)**», αναδόχου «Αλέξανδρος Α.Ε.», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία θεωρείται εύλογη.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 709/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**