

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 864/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 744.672,93 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Κατά τη συζήτηση του 46<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 864:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 272108/8329/21-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 21-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 05-09-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας» με την οποία ζητά τη χορήγηση **2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης** του έργου μέχρι τις **06-01-2024, δηλαδή κατά 90 ημερολογιακές ημέρες** επιπλέον και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την με αρ. Δ.Δ.οικ.1327/30.03.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
7. Τη με αρ. πρωτ. 20868/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας» και την υπ' αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/τ.Β'/03.05.2012) απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112)».
8. Ότι η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: 176760/7603 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία εκδόθηκε στις: 31.12.2020.

9. Την με αρ. πρώτ: 291406/8955/07.10.2022 υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011385096  
 10. Την με αριθμό 303919/9323/11.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΘΘ7ΛΒ-ΖΙΗ) απόφαση ορισμού επιβλέποντα.  
 11. Την με αριθμό 294032/9028/19.10.2022 (ΑΔΑ:6ΤΑΔ7ΛΒ-7ΧΞ) απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **06-10-2022** για το ποσό των 744.672,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις **06-07-2023**

**Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα :**

**Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτοτάπητα και νέες ασφαλτοστρώσεις - διαγραμμίσεις στα παρακάτω τμήματα:**

- Τμήματα της 10<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, Ορφάνι -Γαληψώς, συνολικού μήκος : 557,59μ.
  - Τμήματα της 11<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, Όρια Ν.Σερρών – Ελευθερούπολης, συνολικού μήκος : 1932,31μ.
  - Τμήματα της 6<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, συνολικού μήκος : 1.525,14μ. μεταξύ του κόμβου της εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης με την επαρχιακή οδό μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου της Χρυσούπολης.
  - Τμήμα της 11<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, Όρια Ν.Σερρών - είσοδος Αγ. Χριστοφόρου, συνολικού μήκους : 715,32μ.
  - Τμήμα της 10<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, Κάριανης - έξοδος με Εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Καβάλας
- Επιπλέον, λόγω ιδιαίτερα επιτακτικής ανάγκης και προς αποφυγή ατυχημάτων έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε πολύ επικίνδυνα σημεία της 16<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού από τον Αγ. Χριστόφορο έως τα όρια του Ν. Δράμας και σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού, Καβάλας – Θεσσαλονίκης και της εθνικής οδού Καβάλας – Δράμας.

Οι παραπάνω εργασίες θα συνεχιστούν σε επιλεγμένα τμήματα και όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη συντήρησης των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας.

Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **06-01-2024**, δηλαδή κατά **90 ημερολογιακές ημέρες**.

Επειδή:

- Διακόπηκαν οι ασφαλικές εργασίες όπως είχαν προγραμματιστεί στην 10<sup>η</sup> επαρχιακή οδό, Ελαιοχώρι – Φωλιά, λόγω των έργων αποχέτευσης που επρόκειτο να κατασκευαστούν.
- Κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας στο 15% και η ολοκλήρωση των διαδικασιών.
- Ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογος και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **90 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **06-01-2024**.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας»,

προϋπολογισμού 744.672,93 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 06-01-2024.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 864/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**