

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 38/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 903/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καβάλας στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-10-2023** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 12:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/328137/5419/24-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 903:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 293017/8974/06-10-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 06-10-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ετήσιου τεχνικού προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2023 με κωδικό δράσης 222001000, για το οποίο ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 € εκ

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την 326709/10182/23-11-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 554/2022 (31/2022 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της ΠΑΜΘ Α.Μ.Θ. κατακυρώθηκε στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.**» η κατασκευή του έργου με **έκπτωση 15,00%** .

4. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 3.10.2022 με συμβατικό τίμημα **850.740,86€ (686.081,34+ 164.659,52 Φ.Π.Α. 24%)**

5. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η **3-10-2023**.

6. Με την υπ' αριθμ. 143220/4285/30-05-2023 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος με συνολική δαπάνη 850.740,86€ με ΦΠΑ ήτοι στο ποσό της σύμβασης.

7. Με την υπ' αριθμ 99/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΑΜΘ (ΨΧ917ΛΒ-0ΕΟ), εγκρίθηκε η 7<sup>η</sup> τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ 2023 με την οποία ο νέος εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η νέα εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2023 ανέρχονται στο ποσό των 978.351,96€

8. Με την υπ' αριθμ. 754/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΟΞ47ΛΒ-6ΒΓ) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος με συνολική δαπάνη 977.571,83€ με ΦΠΑ ήτοι με αύξηση κατά 126.830,97 € με το Φ.Π.Α., σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης φθαρμένων ασφατικών στρώσεων κυκλοφορίας και διαγράμμισης αυτών σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Θάσου, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.

Οι παρεμβάσεις είναι τοπικές και περιλαμβάνουν απόξεση της υφιστάμενης ασφατικής στρώσης, κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή εκ νέου ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας και αντιολισθητής στρώσης σε επιλεγμένα τμήματα του οδικού δικτύου. Η συνολική επιφάνεια αποκατάστασης υπολογίζεται στα 60.000 τ.μ. περίπου.

Αμέσως μετά την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών τελικής στρώσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης του άξονα και των οριογραμμών του οδοστρώματος κατά το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Οδοποιίας έκτακτων περιστατικών, αλλά και εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού (αναδιαγράμμιση της οδού, κ.λπ.)

## **2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Το γεγονός ότι λόγω αυξημένων και επιτακτικών αναγκών υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για επεμβάσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Νήσο Θάσο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και άνεση στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα προέκυψε η ανάγκη άμεσης παρέμβασης βελτίωσης του ασφαλικού οδοστρώματος, σε τέσσερα (4) επιπλέον σημεία του εθνικού οδικού δικτύου στις περιοχές της Παναγίας, στην Σκ. Σωτήρος, στο Ποτό και στην Σκ. Ποταμιάς, επειδή το οδόστρωμα στις συγκεκριμένες περιοχές είναι σε άσχημη κατάσταση η οποία εγκυμονεί κινδύνους για τους οδηγούς. Η επέμβαση στα συγκεκριμένα σημεία κρίθηκε επιτακτική για την εξασφάλιση άνεσης και ασφάλειας στους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής και των επισκεπτών αυτής.

Για τον ανωτέρω σκοπό η ΔΤΕΠΕ Καβάλας εισηγήθηκε την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ.: α) 99/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΑΜΘ (ΨΧ9Ι7ΛΒ-0ΕΟ) με την οποία εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ 2023 και ο νέος εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η νέα εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2023 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 978.351,96€, β) 754/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΟΞ47ΛΒ-6ΒΓ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος με συνολική δαπάνη 977.571,83€ με ΦΠΑ ήτοι με αύξηση κατά 126.830,97 € με το Φ.Π.Α., σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, ήτοι αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 15%..

Επιπλέον υπήρξε αντικειμενική δυσκολία για εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών εντός της τουριστικής περιόδου, ήτοι από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου έως και την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου λόγω μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και αυξημένης επικινδυνότητας για τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και για το προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καβάλας στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., έως τις **31.01.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καβάλας στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., έως τις 31.01.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 903/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**