

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 260/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Λευκογείων – Χρυσοκέφαλου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας» αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-4-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/97550/1950/29-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ:2811/20-3-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β, 2δ και 5), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή επιτροπή (πρώην Οικονομική επιτροπή) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
4. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παράγρ. 10.
5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63428/1000/16-10-2018, ΑΔΑ: 7Σ9Κ7ΛΒ-ΝΤΚ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).
6. Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. Δημοπρασία : 29-09-2021,
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη : Πρακτικό 28ο, αρ. απόφ. 744/25-11-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Ανάδοχος (προσωρινός) : «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»,
10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 3ο, αρ. απόφ. 55/07-02-2022, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
11. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 44,76%»,
12. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 6097/14-06-2022,
13. Ποσόν σύμβασης : «276.221,61» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), «222.759,36» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
15. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 14-06-2022

16 1^η παράταση προθεσμίας

: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 14-02-24

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρίας «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» ευσταθούν,

Καθόσον :

Βάση του χρονοδιαγράμματος του έργου παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (από 13 Ιουνίου) έως και τους χειμερινούς μήνες (έως 13 Φεβρουαρίου) του 2024, εξαιτίας:

1) του γεγονότος ότι, επικράτησαν βροχοπτώσεις στην περιοχή για διάστημα 24 εργάσιμων ημερών πράγμα που κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών κατά τις ημέρες των βροχοπτώσεων αλλά και μια με δύο ημέρες μετά την βροχόπτωση για διάστημα 12 εργάσιμων ημερών, λόγω του κορεσμού υγρασίας που υπήρχε στο έδαφος αλλά και λόγω του ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός της κοίτης των χειμάρρων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση των μηχανημάτων έργου και του προσωπικού.

2) Του γεγονότος ότι οι αναμενόμενες τότε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης για διάστημα 11 εργάσιμων ημερών, καθώς σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016) συστήνεται η αναβολή της σκυροδέτησης για θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 0°C.

3) Του γεγονότος ότι για διάστημα 24 εργάσιμων ημερών τους χειμερινούς μήνες του 2023-24 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών μεταξύ 0°C και +5°C, καθώς σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016), πρέπει να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής επιρροή στο σκυρόδεμα, λόγω έκθεσης του σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

4) Του γεγονότος ότι για διάστημα 21 εργάσιμων ημερών τους καλοκαιρινούς μήνες του 2023 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω υψηλών θερμοκρασιών μεγαλύτερων από +32°C, καθώς σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016) δεν επιτρέπεται η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται να είναι μεγαλύτερη από +32°C.

5) Του γεγονότος ότι τους προσεχείς ανοιξιάτικους μήνες αναμένονται βροχοπτώσεις και τους καλοκαιρινούς μήνες θερμοκρασίες μεγαλύτερες από +32°C, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 2 ημερολογιακών μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση προθεσμίας του έργου επτά μήνες «7» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-09-2024.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: 1^η Εντολή Πληρωμής ποσού «49.662,25» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «226.559,36» ευρώ με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Λευκογείων – Χρυσοκέφαλου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας» αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» για επτά μήνες «7» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-09-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 260/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**