

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 264/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. δήμου Ορφανού», αναδόχου «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-4-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/97550/1950/29-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 39906/900 /26-3-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την υπ' αρ. 108688/1852 (ΑΔΑΜ: 23REQ012558280) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Δ.Ο. ΠΕ Καβάλας από πιστώσεις του ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ εις βάρος του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» με ΚΕ 232009001 συνολικού ποσού 74.000,00 € με το Φ.Π.Α.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 195927/5991/26-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αρ. 232840/7147/26-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ6Υ7ΛΒ-ΞΧ5) απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ανατέθηκε απευθείας βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» στον οικονομικό φορέα με επωνυμία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» συνολικού ποσού 72530,50 € με Φ.Π.Α. και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23ΑWRD013164100..

4. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 04.09.2023 με συμβατικό τίμημα : **58.492,34 € + 14.038,16 € (24% Φ.Π.Α.) = 72.530,50 €**

5. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η 03-12-2023.

6. Με την υπ' αριθμ. 1067/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου έως την 31^η Μαρτίου 2024

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά αποκαταστάσεις λειτουργικών βαθών τοπικού χαρακτήρα στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Δήμου Ορφανού. Τα βάθη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέχρι και το καλοκαίρι του 2020 παρέμεναν σε ικανοποιητικό σημείο και η πλεύση των αλιευτικών σκαφών πραγματοποιούνταν με ασφάλεια και άνεση. Με την πάροδο του χρόνου και αφού η συσσώρευση φερτών υλικών συνεχιζόταν εκτός της λιμενολεκάνης διαπιστώθηκε σημαντική

στερεομεταφορά και μείωση του λειτουργικού βάθους της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου όπως επιβεβαιώνεται και από αυτοψία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Συγκεκριμένα στις 14.11.2022, κατά την είσοδο στο λιμένα το βάθος αριστερά ανέρχεται στα 3,5 μ., στο κέντρο στα 0,50 μ. και δεξιά στα 0,20 μ.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός των απρόσμενων και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα, οι πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να καλύπτονται τα έργα διάνοιξης, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται συνεχώς εργασίες που είχαν αποπερατωθεί καθιστώντας αδύνατη τη πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον λόγω της ύπαρξης των ισχυρών νότιων ρευμάτων αλλά και των φυκιών στον βυθό της περιοχής αποφασίσθηκε η χρησιμοποίηση μιας πλωτής βυθοκόρου υψηλής ισχύος που να έχει την ικανότητα αποκοπής τους. Οι πλωτοί βυθοκόροι είναι εξαιρετικά δυσεύρετοι στην περιοχή μας και συνήθως απασχολούνται σε έργα σε άλλες περιοχές της χώρας. Εν τέλει ευρέθη το κατάλληλο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και το οποίο θα εγκατασταθεί στο αλιευτικό καταφύγιο στις αρχές του Απριλίου του 2024 για να ξεκινήσει τις εργασίες.

Για τους ανωτέρω λόγους η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση προθεσμίας του έργου «**Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού**» έως την 31 Μαΐου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου «**Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού**» αναδόχου «**ΤΕΚΑΛ Α.Ε.**» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. έως την 31 Μαΐου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 264/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**