

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 42/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 957/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της 1ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση της διατομής χείμαρρου ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ σε μήκος 100 μέτρων (σε απόσταση 150 μέτρων ανάντι της σωληνωτής διάβασης ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ) με σκοπό την προστασία του παρακείμενου δρόμου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31-10-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/346962/5531/25-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 957:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 12088/21-10-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Οικονομική) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Οικονομική) ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με αριθμ. ΚΑΕ 9779.0001 στον Κωδικό δράσης 240802002 της Π.Ε. Δράμας.

- Προϋπολογισμός Μελέτης : 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Την με αριθμ. πρωτ. 7699/14-07-2023 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας
- Το πρακτικό που έγινε στις 10-04-2024 και προκύπτει ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- Την με αριθμ. πρωτ. 3791/15-04-2024 απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου του θέματος.
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «3,00% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 4446/30-04-2024.
- Ποσόν Σύμβασης : «58.200,00€» (χωρίς ΦΠΑ) και «72.168,00 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία: έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 30-10-2024.
- **Αιτούμενη Παράταση: Ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 31-11-2024.** με δικαίωμα αναθεώρησης.

### **Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.» ευσταθούν, διότι : Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος θα έπρεπε να εγκριθεί η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η αποκατάσταση του παρακείμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που ενώνει την πόλη της Δράμας με το προάστιο του Αρκαδικού.

Για την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης και την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων απαιτήθηκαν διάφορες διοικητικές διαδικασίες οι οποίες ήταν χρονοβόρες, με τελική διαδικασία την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την αποστολή του ΦΕΚ στην υπηρεσία μας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η δημοσίευση στο ΦΕΚ πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2024 στο β΄ τεύχος και στο με αριθμό φύλλου 5048 και η γνωστοποίηση του στην υπηρεσία μας λίγες μέρες αργότερα, όπου και πραγματοποιείται η εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **ένα μήνα**, δηλαδή μέχρι και **31-11-2024**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των «72.168,00 €» (με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ (ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»

**κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και 31-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ (ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»

**κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και 31-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 957/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**