

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 50/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1150/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποδομές νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)», υποέργο: «Κατασκευή υποδομών για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής» αναδόχου "ΖΑΡΡΑΣ Α.Ε."

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-12-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/411723/6651/13-12-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1150: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 401063/1782/09-12-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Την από 02.03.2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 02.09.2024.
3. Την υπ' αριθμ 604/πρακ24/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.12.2024 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
4. Την από 05-12-2024 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες (κατά εκατό πενήντα (150) ημέρες) , ήτοι μέχρι την 31-05-2025.
5. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης:
 - Α) Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής –για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής καθώς και
 - Β) Λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών των πιστοποιημένων εργασιών κατασκευής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Α.Μ.Θ. λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
 - Γ) Η εναπομένουσες εργασίες αφορούν κύρια ασφαλτοστρώσεις και σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης και επιστήμης ασφάλτου η εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης πραγματοποιείται μετά τα μέσα Απριλίου.

κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού «μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 85 % του φυσικού αντικείμενου του έργου και απομένουν κύρια εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»** κατά 4 μήνες, ήτοι έως τις 31-12-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)», υποέργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»** κατά 4 μήνες, ήτοι έως τις 31-12-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1150/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**