

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 50/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1152/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατοδρόμου από ραδιοφωνικό σταθμό έως Κόσμιο» της Πράξης «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατοδρόμου από ραδιοφωνικό σταθμό έως Κόσμιο».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-12-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/411723/6651/13-12-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1152: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 405389/5718/10-12-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 10/12/2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Η αναπλ. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ροδόπης, έχοντας υπ' όψη:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **20-12-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **20-12-2023**.
6. Την αριθ. 1054/πρακτ.42/11-12-2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ"** έως την **20-12-2024**, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες μετά από αίτηση του Αναδόχου.
7. Το γεγονός ότι έως σήμερα οι εργασίες του υποέργου δεν έχουν περαιωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών οδοποιίας στην περιοχή του Ραδιοφωνικού Σταθμού και στις 4-12-2024 έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής-Ξυλαγανής και στις δυο κατευθύνσεις προκειμένου να καθαιρεθεί η παλιά γέφυρα Κοσμίου και να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 4 του Ν.4412/2016 η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγήσει στον Ανάδοχο προθεσμία για την περαίωση των εργασιών του έργου, ίση με το $\frac{1}{2}$ της αρχικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία), η οποία στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε **έξι (6) μήνες**.
9. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης

της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ.

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ"** κατά **έξι (6) μήνες** με αναθεώρηση δηλαδή έως την **20-6-2025** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ"** κατά **έξι (6) μήνες** με αναθεώρηση δηλαδή έως την 20-6-2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1152/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**