

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 51/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1173/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού ΛΙΣΣΟΥ και των παραποτάμων του & των ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ στο νομό Ροδόπης", Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-12-2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/425728/6869/24-12-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1173: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 406477/5742/19-12-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 19-12-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **28-6-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο είχε προθεσμία περαίωσης εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **28-12-2023**.
6. Την **αριθ. 1097/πρακτ.42/27-12-2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-6-2024**
7. Την **αριθ. 618/πρακτ.28/18-7-2024** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-12-2024**
8. Την **αριθ.125/10-12-2024** αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την **28-6-2025** με την αιτιολογία ότι έως τώρα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 85%, αλλά λόγω της ανάγκης εκτέλεσης πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, το οποίο απαιτεί επιπλέον χρόνο και πόρους για την ολοκλήρωσή του αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής εντός της συμβατικής προθεσμίας. Πιο συγκεκριμένα σε συνέχεια του αριθ. 6420/01-10-2024 εγγράφου του Δήμου Αρριανών αποφασίστηκε ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Λίσσου στην περιοχή Μύστακα, όπου έχει δημιουργηθεί έντονος μαιανδρισμός της ροής λόγω απόθεσης φερτών υλών με

αποτέλεσμα να διαβρώνεται το κοντινότερο στη ροή ανάχωμα, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση του έργου.

9. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στο ως άνω έγγραφό του για τη χορήγηση παράτασης, και συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες χωρίς υπαιτιότητά του.

10. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** έως την 28-6-2025, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"**, έως την 28-6-2025, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1173/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**