

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 371/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας του νομού Δράμας (από την τοποθεσία "Μικρός Θάμνος" μέχρι το Αγρόκτημα Μαυρολεύκης)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑΦ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **08-05-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/145847/2540/2-5-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 371: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 122929/4465/30-4-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Τον φάκελο και τα στοιχεία του έργου.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000, 2014ΕΠ53100005)» με ΚΑΕ 2022ΝΠ23100003 της ΣΑΝΠ 231.
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία: 27-06-2023
- Έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας: Πρακτικό 1^ο, Αριθ. Απόφασης 737/25-08-2023 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- Ανάδοχος (προσωρινός): Αφοί Καλλιμογιάννη – Δ.Φωταρούδη Ο.Ε.
- Κατακύρωση της σύμβασης: Πρακτικό 2^ο, Αριθ. Απόφασης 1002/27-11-2023 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- Έλεγχος νομιμότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου 125016/10-12-2024 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 45,59% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 155167/5213/20-5-2024.
- Ποσόν Σύμβασης : «219.391,03 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «272.044,88 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι και 20-5-2025.
- **Αιτούμενη Παράταση : Διακόσιες δύο (202) ημέρες, ήτοι μέχρι 07-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «**ΤΕΚΑΦ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.**» ευσταθούν, διότι :

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, θα έπρεπε πρώτα να απομακρυνθούν τα δέντρα που βρίσκονταν στην κοίτη του χειμάρρου, έτσι ώστε να δοθεί στον Ανάδοχο του έργου, επιφάνεια ικανή για να μπορέσει να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Η πρόσβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού στο έργο για την υλοποίηση των εργασιών του με ασφάλεια ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος καθυστέρησε να ξεκινήσει τις εργασίες καθαρισμού του χειμάρρου χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των «272.044,88 Ευρώ» (με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)**» **κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες , δηλαδή μέχρι και 07-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας του νομού Δράμας (από την τοποθεσία "Μικρός Θάμνος" μέχρι το Αγρόκτημα Μαυρολεύκης)» κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 07-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 371/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**