

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 657/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης, εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «Αποκατάσταση φθορών εθνικού οδικού δικτύου Νο 53 τμήμα ΑΙΣΥΜΗΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ» έως 28/02/2026.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **07-08-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/265002/4510/01-08-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την συζήτηση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 657: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 256414/5576/28-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

7. Την από 29 Αυγούστου 2024 (αριθμ. πρωτ. 247942/5600/29-08-2024, ΑΔΑ: 6Γ997ΛΒ-ΔΚΡ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015345274) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.436.004,03€ (με ΦΠΑ). Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 29/08/2025.

8. Την απόφαση υπ' αριθμ. πρωτ. 292141/6599/24-9-2024 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 29/08/2025.

9. Την από 23/07/2025 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία εισηγείται την χορήγηση 1^{ης} παράτασης, εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/02/2026, με αναθεώρηση διότι:

- Η σύμβαση έχει υπογραφεί στις 29/08/2024 με χρόνο περαίωσης έως τις 29/08/2025. Αμέσως ξεκίνησε η σύνταξη μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω κατασκευής του έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 7 Εφαρμογών της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακεδονίας - Θράκης στις 10/02/2025.
- Επίσης ήταν απαραίτητη και η έγκριση επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες προστασίας της οδού από βραχοκαταπτώσεις. Η απόφαση έγκρισης επέμβασης εκδόθηκε στις 06/03/2025 και το σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης υπογράφηκε στις 17/04/2025.
- Πέρα από τις προαναφερθείσες εγκρίσεις και οι καιρικές συνθήκες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μέχρι τον Απρίλιο, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας καθώς η διάστρωση ασφαλτομίγματος που είναι και το κύριο αντικείμενο αυτής, απαιτεί θερμοκρασίες άνω των 10 °C και καθόλου υγρασία.
- Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών, προτείνουμε να εγκριθεί η χορήγηση της οριακής προθεσμίας, που κρίνεται ότι θα απαιτηθεί για την περαίωση της εργολαβίας.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α' 36), ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.

11. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης, ζητείται η χορήγηση 1^{ης} παράτασης, εξάντληση οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/02/2026, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης, εξάντλησης οριακής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου έως 28/02/2026, με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ», εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης, εξάντλησης οριακής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου έως 28/02/2026, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 657/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**