

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 663/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **07-08-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/265002/4510/01-08-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την συζήτηση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 663: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 254641/3661/28-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από **20-12-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **20-12-2023**.
7. Την αρ. **1054/πρ.42/11-12-2024** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως την **20-12-2024**.
8. Την αρ. **1152/πρ.50/19-12-2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την **20-6-2025**
9. Την αρ.πρωτ. **140/14-5-2025** αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται αφ' ενός τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την **20-9-2025**, επικαλούμενος τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία έγκρισης

τόσο των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων όσο και του 1^{ου} Α.Π.Ε., αφ' ετέρου τη συνέχιση διεκδίκησης του πριμ 5% του Άρθρου 16 της Διακήρυξης που δικαιούται, εφ' όσον ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρόνο μικρότερο κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

10. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θεωρώντας τεκμηριωμένους τους λόγους καθυστέρησης των εργασιών που επικαλέστηκε ο Ανάδοχος, αλλά αδυνατώντας να προβεί στη διαδικασία χορήγησης νέας παράτασης (καθώς με τις δοθείσες παρατάσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, εξαντλήθηκε η νόμιμη επιτρεπόμενη παράταση), αναγκάστηκε να προσφύγει στη διαδικασία της παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016, που αναφέρει επί λέξει :

«Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

11. Την από **25-6-2025** θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για τη χορήγηση της παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 20-9-2025.

12. Τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο αρ.πρωτ. **3578/22-7-2025** έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.

13. Παράλληλα, η Υπηρεσία μας συναινεί για τη συνέχιση του δικαιώματος της πρόσθετης καταβολής του πριμ στον Ανάδοχο σε ποσοστό 5 % επί της αρχικής συμβατικής αξίας, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν σε χρόνο μικρότερο κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση και στις παρατάσεις αυτής, καθώς θεωρεί ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του Αναδόχου

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης (με αναθεώρηση) της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο»** έως την **20-9-2025**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση (με αναθεώρηση) της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο»** έως την 20-9-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 663/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**