

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 723/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» εργολαβίας της Κοινοπραξίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ (Πρώην Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **04-09-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/294654/4998/29-8-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 723: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 290633/6407/27-08-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
3. Το ΠΔ144/2010 (ΦΕΚ237/τ.Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν 4412/16 («Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α'/31-01-2015) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότη-τας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 5013/2023, άρθρο 35 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
7. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
8. Το Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Δήμων,

παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου έχουμε:

1. Την με αριθμό 20/1681/27-05-2002 απόφαση Προϊσταμένης Αρχής που εγκρίνει την μελέτη του έργου: «Φράγμα Ακροποτάμου Ν. Καβάλας».
2. Την με αριθμό 20/1671/27-04-2005 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου).
3. Την με αριθμό 20/2228/06-07-2005 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης.
4. Την με αριθμό 2529/1496/07-03-2006 Απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» στο Ε.Π. Α.Μ.-Θράκης.
5. Την με αριθμό 20/2336/02-06-2006 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας του υπόψη έργου.
6. Την με αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 30/2006) Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής αυτού στην Κ/ξ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 6,30%, που αντιστοιχεί στο ποσό 10.307.044,38 € με ΦΠΑ.
7. Την με αριθμό 20/479/04-04-2008 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που εγκρίνει την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου του θέματος.
8. Το από 12-02-2007 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 10.307.044,38€ με ΦΠΑ, όπου ορίστηκε και η έναρξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του υπόψη έργου η 12-02-2007 με συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης στις 12-04-2009.
9. Την με αριθμό 20/3023/18-07-2008 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 10.307.044,38€ με ΦΠΑ καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.
10. Την με αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009) απόφαση της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 27-10-2010.
11. Την με αριθμό 10369/1496/10-09-2009 Απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης απένταξης από το Γ' ΚΠΣ.
12. Την με αριθμό 2360/04-05-2010 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο ΠΑΑ 2007 – 2013 με Κ.Α. 109731 της ΣΑΕ 081/8.
13. Την με αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010) απόφαση της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 28-04-2011.
14. Την με αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 28-12-2012.
15. Την με αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 01/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-08-2014.
16. Την με αριθμό 02/2760/22-05-2013 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής και 1ης Σ.Σ. συνολικής δαπάνης 13.888.644,82€ με ΦΠΑ.
17. Την με αριθμό 613/31-07-2014 (πρακτικό 32/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2015.
18. Με την υπ' αριθμό 05/4833-1/12-09-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρίας ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ, οπότε η επωνυμία της κοινοπραξίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. γίνεται ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ (πρώην ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.).

19. Την με αριθμό 02/1217/07-04-2015 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ της αρχικής και 1^{ης} Σ.Σ. συνολικής δαπάνης 14.177.483,91€ με ΦΠΑ.
20. Την με αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-11-2017.
21. Με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Β3', της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» του Μέτρου 125Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109731 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ08180000, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210112.
22. Την υπ' αριθμό 02/7733/28-04-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγκρισης του από 19-04-2017 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών, για το δικαίωμα αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από 17-05-2016 έως 14-10-2016, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 33^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος, πέραν του διμήνου.
23. Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
24. Με την υπ' αριθμόν 936/19-12-2017, (πρακτικό 50/2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2018.
25. Με την υπ' αρ. 02/361/19-01-2018 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
26. Με την υπ' αριθμόν 45/16-01-2019, (πρακτικό 3/2019), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 30/06/2020.
27. Με την υπ' αριθμό 02/8376/05-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
28. Με την υπ' αριθμό 02/1240/12-03-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
29. Με την υπ' αριθμόν 474/31-07-2020, (πρακτικό 30/2020), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2021.
30. Με την υπ' αριθμόν 781/06-12-2021, (πρακτικό 29/2021), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2022.
31. Με την Α.Π.:οικ.169145/5342/08-06-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
32. Με την Α.Π.: Εισερχ. 363356/11116/05-12-2022, αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατ' εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, αυτοδικαίως επιμηκύνεται το χρονοδιάγραμμα έως 30/06/2023
33. Τη με Α.Π.:300808/9220/29-09-2023(ΑΔΑ:Ρ9ΙΡ7ΛΒ-ΒΦΜ) Απόφαση έγκρισης της Διάλυσης Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» αναδόχου Κ/Ξ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., με την οποία καλέστηκε η ανάδοχος Κ/Ξ να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τις επιμετρήσεις που προβλέπονται από την παρ.5, άρθρο 52, Ν.3669/2008, δηλαδή τυχόν επί μέρους Επιμετρήσεις που λείπουν και την τελική επιμέτρηση.
34. Τη με Α.Π.:Εισερχ.367167/11188/28-11-2023) Απόφαση έγκρισης της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ του έργου.

35. Τη με αριθμό Φ/514/22-03-2022, με πρωτόκολλο Υπηρεσίας Α.Π.:Εισερχ. 83550/2623/22-03-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών(άρθρο 62, παρ.3, ΚΔΕ Ν.3669/2008) της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.
36. Τη με Α.Π.:83550/2623/30-03-2022/(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-05-2022) Απόφαση Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Δ/νσης ΤΕ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
37. Τη με Α.Π.:Εισερχ. 108585/3417/13-04-2022 Ένσταση – Όχληση της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.
38. Τη με Α.Π.:Εισερχ. 155507/4897/27-05-2022 Ένσταση της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατά της με Α.Π.:83550/2623/30-03-2022/(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-05-2022) Απόφαση Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Δ/νσης ΤΕ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.
39. Τη με Αριθμ.Πρωτ.:395415/09-12-2022(ΑΔΑ:ΨΞΟΕ465ΧΘΞ-ΦΥ5), Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Αποδοχής της ανωτέρω Ένστασης.
40. Το με αριθμό Φ/541/07-06-2023, με πρωτόκολλο Υπηρεσίας Α.Π.:Εισερχ. 174180/5277/07-06-2023 Αίτημα αποζημίωσης θετικής ζημίας για την περίοδο διακοπής των εργασιών του έργου, από 13-04-2022 έως 08-06-2022, της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.
41. Τη με Α.Π.: 174180/5277/20-06-2023 Απόφαση της Δ/νσης ΤΕ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ Απόρριψης του αιτήματος αποζημίωσης θετικής ζημίας για την περίοδο διακοπής των εργασιών του έργου, από 13-04-2022 έως 08-06-2022.
42. Τη με Α.Π.:Εισερχ. 205227/6234/03-07-2023 Ένσταση της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατά της με Α.Π.: 174180/5277/20-06-2023 Απόφαση της Δ/νσης ΤΕ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ Απόρριψης του αιτήματος αποζημίωσης θετικής ζημίας για την περίοδο διακοπής των εργασιών του έργου, από 13-04-2022 έως 08-06-2022.
43. Τη με Αριθμ.Πρωτ.:346108/13-11-2023(ΑΔΑ:ΨΡ3Ω465ΧΘΞ-89Ζ), Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μερικής Αποδοχής της ανωτέρω Ένστασης.
44. Τη με Α.Π.:383141/11606/24-09-2024 Απόφαση της Δ/νσης ΤΕ της ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ Συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών σε σχέση με τη Διακοπή των εργασιών και την αποζημίωση των θετικών ζημιών στο έργο: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας», για το χρονικό διάστημα από 13/04/2022 έως 08/06/2023
45. Το από **24-07-2025** πρωτόκολλο διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, της ορισθείσας Επιτροπής, σχετικά με το έργο του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα πραγματικά περιστατικά για τη διαπίστωση των θετικών ζημιών, προτείνει όσον αφορά το κάθε αίτημα του αναδόχου:

Αίτημα 1ο: Δαπάνη εξυπηρέτησης εγγυητικών επιστολών του έργου **1.608,88€**

Αίτημα 2ο: Δαπάνη αποζημίωσης για τα έξοδα έδρας – έξοδα διοικητικής λειτουργίας **3.944,10€**

Αίτημα 3ο: Δαπάνη αποζημίωσης εργοταξιακών εξόδων – ενοίκια **373,34€**

Αίτημα 4ο: Δαπάνη αποζημίωσης μηχανικού εξοπλισμού σε σταλία **12.178,17€**

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ αιτήματος Θετικής Ζημίας: 18.104,49€ (Δεκαοκτώ χιλιάδες εκατό τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά)

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών, για το Αίτημα αποζημίωσης θετικής ζημίας για το χρονικό διάστημα από 13-04-2022 έως 08-06-2022, στην Ανάδοχο Κοινοπραξία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. - Ο ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ» στο ποσό των Δεκαοκτώ χιλιάδων εκατό τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (18.104,49€), λόγω των θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 13-04-2022 (χρόνος όχλησης μετά τη δήλωση διακοπής εργασιών) έως την 08-06-2022, σύμφωνα με το από 24-07-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών, για το Αίτημα αποζημίωσης θετικής ζημίας για το χρονικό διάστημα από 13-04-2022 έως 08-06-2022, στην Ανάδοχο Κοινοπραξία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. - Ο ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ» στο ποσό των Δεκαοκτώ χιλιάδων εκατό τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (18.104,49€), λόγω των θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 13-04-2022 (χρόνος όχλησης μετά τη δήλωση διακοπής εργασιών) έως την 08-06-2022, σύμφωνα με το από 24-07-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 723/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**