

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 879/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης, μετά το πέρας της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αλεξανδρούπολης έως 17/04/2026».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350938/5986/10-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 879: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.339801/7430/02-10-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την υπ' αριθμ. 47/2023-02-02 (Α.Δ.Α.: 6ΩΨ67ΛΒ-7Ν7) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού έργου 1.016.414,48 ευρώ με Φ.Π.Α. και επιπλέον Δικαίωμα Προαίρεσης, 508.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

8. Την υπ' αριθμ.. 245/2023 (Α.Δ.Α.: ΨΜ577ΛΒ-ΥΗ1) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το από 27-03-2023, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194233), του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού έργου 1.016.414,48 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και επιπλέον Δικαίωμα Προαίρεσης, 508.000,00€ (με Φ.Π.Α.), και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 274361) και με προσφορά δαπάνης εργασιών 592.285,41 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 27,88% (Είκοσι επτά κόμμα ογδόντα οκτώ %).
9. Την υπ' αριθμ. 13/2023 πράξη του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 167308/3793/01-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
12. Την από 14/06/2023 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."».
13. Την από 15 Ιουνίου 2023 (αριθμ. πρωτ. 183247/4150, ΑΔΑ:ΨΧΤΣ7ΛΒ-ΘΜ0_ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012884104) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 734.433,91 (με ΦΠΑ). Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε πεντακόσιες πενήντα (550) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 16/12/2024.
14. Την υπ' αριθμ 8169/121/21-06-2023 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου με ημερομηνία περαίωσης της 16/12/2024.
15. Την υπ. αριθ. 1162/2024 (ΑΔΑ:6Ν407ΛΒ-722) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την χορήγηση της 1^{ης} παράταξης – οριακή προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι 17/09/2025
16. Την από 1 Ιουλίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 221492/2025, ΑΔΑ:ΨΗΠΩ7ΛΒ-Θ2Α_ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017120634) υπογραφείσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 409.934,02 (με ΦΠΑ). Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε πεντακόσιες μέχρι 17/09/2025.
17. Την από 17/09/2025 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία:
- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01/07/2025 με ημερομηνία περαίωσης την 17/09/2025 την ημερομηνία δηλαδή ολοκλήρωσης της οριακής προθεσμίας του έργου. Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 147 η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία.
 - Απαιτήθηκε τουλάχιστον ένας μήνας για την διαδικασία έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στην παράπλευρο οδό.
 - Κατά το μεγαλύτερο διάστημα το μηνός Αυγούστου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών καθώς ολοκληρωτικά οι τεχνικές εταιρείες άλλα και οι εταιρείες που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ή υλικών προς αυτές παραμένουν κλειστές λόγω διακοπών.
18. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση 2^{ης} παράταξης, μετά την εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 17/04/2026, με αναθεώρηση. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης, μετά την εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 17/04/2026, με αναθεώρηση

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης, μετά το πέρας της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αλεξανδρούπολης» έως 17/04/2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 879/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**