

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 880/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης - Φάση Α» μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350938/5986/10-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 880: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.342531/7495/06-10-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 211107/5928/05-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α»
6. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 269417/1986/08-10-2021 (Α.Δ.Α.: 6Κ6Ε7ΛΒ-Σ6Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009491823) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
7. Την Υπ' αριθμ. 689/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΧ7ΛΒ-Β9Ψ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 307797/8409/08/11/2021 (Α.Δ.Α.: 6ΕΖΓ7ΛΒ-ΜΜΑ, Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009493464 2021-11-08) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού του υποέργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή).

9. Την υπ' αριθμ. 824/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΒΘΔ7ΛΒ-Χ3Ω) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 3-12-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του υποέργου.
10. Την υπ' αριθμ. 216/6-4-2022 (Α.Δ.Α.: 6Β6Δ7ΛΒ-4ΧΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 28/03/2022, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
11. Τη με αριθμ. 370/2-6-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΣ7ΛΒ-ΓΣΟ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2022, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184445), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»
12. Την από 22/8/2022 (αριθμ. πρωτ. 242182/5619 ΑΔΑ: 6Π9Ν7ΛΒ-ΘΙ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011124852) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 2.183.922,82€ Ευρώ (με ΦΠΑ), με ημερομηνία συμβατικής περαίωσης την 22/11/2023, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ 263670/6126 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγκρισης του χρονοδιαγράμματος.
13. Την αριθμ. πρωτ. 90846/1952/10-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ6Χ7ΛΒ-ΚΦΔ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του υπόψιν υποέργου, ο οποίος κλείνει στο ποσό των 2.342.847,93€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 158.925,11€, μόνο λόγω της δαπάνης των αναθεωρήσεων.
14. Την αριθμ. 1022/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία χορηγήθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι 22/02/2024, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας του υποέργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.
15. Την αριθμ. 158/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 07/07/2024, κατ' άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.
16. Την υπ' αριθμ 654/2024 (ΑΔΑ Ψ2ΕΣ7ΛΒ-ΣΨ8) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της 3^{ης} παράτασης μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 22-02-2025, κατ' άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 8.
17. Την από 14 Νοεμβρίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 370056/8266 ΑΔΑ: 6ΝΔΔ7ΛΒ-Σ51 ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015770520) υπογραφείσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 1.090.674,67€ Ευρώ (με ΦΠΑ) με χρόνο περαίωσης στις 07/10/2025.

Και επειδή:

- Για χρονικό διάστημα τριών μηνών ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών (είτε έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών εντός της κοίτης του ρέματος, είτε υψηλές θερμοκρασίες-συνθήκες καύσωνα που είτε δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον χειρωνακτικές, είτε τις περιορίσε αρκετά κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και τα μετεωρολογικά δελτία.
 - Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).
- Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου – για τρεις μήνες, μέρος της οριακής προθεσμίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, μέχρι τις 07/01/2026. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία), με αναθεώρηση, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου: «Επείγουσες Παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Λειτουργικότητας των Ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης - Φάση Α» – για τρεις μήνες, μέρος της οριακής προθεσμίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, μέχρι τις 07/01/2026. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία), με αναθεώρηση, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 880/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**