

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 907/2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/360643/6151/17-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 907:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 356790/11501/15-10-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
1. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Οικονομική Επιτροπή) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
3. Η υπ. αριθμ. πρωτ.: 12389/29-10-2024 Απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας.
4. Η θπ. Αριθμ. 315/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 15/16-04-2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-10-2025.
5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης :ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με Κωδικό έργου 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52348/666/04-04-2019, ΑΔΑ: ΩΘΡΣ7ΛΒ-1ΧΠ απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ). **Νέος κωδικός ΣΑΝΠ231 2022ΝΠ23100003 Α/Α υποέργου 36 και ΜΙΣ 5200838**
6. Προϋπολογισμός Μελέτης : "645.161,29€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "800.000.00€" (με Φ.Π.Α. 24%)
7. Δημοπρασία : 06-12-2022

8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό, 1<sup>ο</sup> αρ. απόφ. 37/02-02-2023 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 18<sup>ο</sup>, αρ. απόφ. 356/15-05-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6Τ4Μ7ΛΒ-349) & (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013007960 2023-07-04)
11. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «37,20%»,
12. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10933/02-10-2023,
13. Ποσόν σύμβασης : "405.144,21€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "502.378,82€" (με Φ.Π.Α. 24%)
14. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 02-10-2024
15. Οριακή προθεσμία : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-04-2025
16. 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-10-2025

### **Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου Βασιλειάδη Δημήτριο ευ σταθούν, διότι:

**Α)** Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο του έτους 2025. Αναλυτικά:

- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 21 εργάσιμες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων. Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού τουλάχιστον για 2 ημέρες, μετά από τα ανωτέρω καιρικά φαινόμενα, γιατί υπήρχε νερό και λάσπη και θα έπρεπε να στεγνώσει το έδαφος, ώστε να μπορούν τα μηχανήματα έργου και το προσωπικό να έχουν πρόσβαση στο έργο για να υλοποιήσουν τις εργασίες με ασφάλεια. Συνολικά δηλαδή **21\*2=42 ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών** έως και σήμερα.
- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για **28 εργάσιμες ημέρες λόγω θερμοκρασιών πάνω από +32°C**, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Π.Σ.) ΦΕΚ 1561/2-6-2016 Β' τεύχος δεν επιτρέπεται η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται να είναι μεγαλύτερη από +32° C.
- Λόγω του γεγονότος ότι, τους προσεχείς μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2025 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο του έτους 2026 αναμένονται βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις αλλά και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, με αποτέλεσμα να καθιστάτε αδύνατη η πρόσβαση του εργατικού προσωπικού και των μηχανημάτων έργων και η εκτέλεση των εργασιών του έργου με ασφάλεια, εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν εκτελέστηκαν εργασίες συνολικά για **42+28+30 = 100 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή για 5 ημερολογιακούς μήνες.**

### **Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Πληρωμές του έργου: δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή μέχρι και σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου κατά πέντε μήνες «5» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-03-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας», κατά πέντε μήνες «5» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-03-2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 907/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**